

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งานหรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ ๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ มากน้อยเพียงใด

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ภารกิจที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ภารกิจที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุน เฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๑.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะและเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสามัญสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปรายเสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตเมื่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ก็ถือว่าดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

๑.๓.๒ การดำเนินการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑๑ คนประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคัดเลือก จำนวน ๓ คน ได้แก่
- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| (๑) นายอภิชาติ ชูลักษณ์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ | กรรมการ |
| (๒) นายพรชัย ทัมเนียม | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ | กรรมการ |
| (๓) นายจิระ เอ็งพัศรี | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ | กรรมการ |
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย
- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------|
| (๑) นายปัญญา กอนไย | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ | กรรมการ |
| (๒) นางไพรินทร์ เรืองอร่าม | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ | กรรมการ |
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จำนวน ๒ คน
- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------|
| (๑) นางสาวอารีญา ขวกเขียว | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง | กรรมการ |
| (๒) นางสิริกร บุญเที่ยง | ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน | กรรมการ |

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

(๑) นายธงชาติ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๒

(๒) นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๔

๕) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

(๑) นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(๒) นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่ นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ ๔ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

๑.๓.๓ ขั้นตอนการรายงานผล


ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กรณีไม่ได้ใช้ข้อ ๓๐ ก็ไม่ต้องลง) มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ เสนอผลต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๒ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ตั้งข้อสังเกตเสนอความเห็น และรับทราบในที่สุด

ขั้นตอนที่ ๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะได้ส่งความเห็นนั้นให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรับทราบ

ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับทราบจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟแล้ว นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไขวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปทั้งนี้ การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ทุกขั้นตอนนี้ได้หรือนายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรืออาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายหลังเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ บริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ สภากองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลเสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/ รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ เสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบเสนอภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑.๔.๑ ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือ และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๓) โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็น สิ่งของวัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ แบบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์(Interview)และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป หน้าที่และอำนาจ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่/ พื้นที่ดำเนินการจริง (ภาคสนาม) ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๔.๓.แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้สำหรับการ ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะ นำไปสู่การทำงาน การดำเนินการในส่วนต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น					
๑	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น				
	๑.๑	๑.๑ เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ		✓	
	๑.๒	๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน		✓	
๒	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น				
	๒.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐		✓	
	๒.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง		✓	
	๒.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง			
	๒.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง			
	๒.๕	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง			
	๒.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๕ ครั้ง			
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๓	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๓.๑	เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตาม กระบวนการ		✓	
๓.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน			✓	
๔	การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๔.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐		✓	
	๔.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง		✓	
	๔.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง			
	๔.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง			

๑ แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๔.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ครั้ง				
๔.๗	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๕ ครั้ง				
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๕	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
๕.๑	เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ		✓		
๕.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน		✓		
๕.๓	มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน		✓		
๕.๔	มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖	การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
๖.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปีพ.ศ. ๒๕๖๘		✓		
๖.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง				
๖.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง		✓		
๖.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง				
๖.๕	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง				
๖.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ครั้ง				
๖.๗	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า ๖ ครั้ง				

๑ แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)					
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๖.๘	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๙	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดเครื่องมือกำหนดกรอบและแนวทางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๐	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสรุปประมวลผล รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๑	มีการประชุมให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๒	มีการประชุมให้คะแนนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		

๑.๔.๔ บทสรุปการประเมินผลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประการที่หนึ่งอยู่ภายใต้การกำหนดจุดมุ่งหมายว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประเมินผลไปทำไม ประการที่สอง กำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่า จะประเมินผลจากอะไร ประการที่สาม จะใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และประการที่สี่จะระมัดระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้

๑) การสังเกต โดยวิธีการเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๒) การบันทึกข้อมูล ใช้แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง

๓) การสัมภาษณ์โดยตั้งเป้าหมาย เตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔) แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ และแบบสอบถามแบบปลายปิดโดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ และพฤติกรรม อาจเป็นการทดสอบด้วยการเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้ หรือทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑.๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๕.๕ ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๕.๖ ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๑.๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่กำหนดไว้ นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดและมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ SustainableDevelopmentGoals : SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๘๗ โครงการ เป็นดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม จำนวน ๕๐ โครงการ
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๓ โครงการ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๐๙ โครงการ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๒ โครงการ
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ โครงการ
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๑๓ โครงการ

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.) เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๑๐๑,๔๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม	๑.สร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	๑๒	๑,๖๕๙,๒๐๐	๑๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๑๐,๐๐๐
	๒.การศึกษา	๑๖	๖,๔๓๑,๕๐๐	๑๑	๙,๒๘๕,๐๐๐	๑๐	๙,๑๘๗,๕๓๕
	๓.การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๖	๑,๐๕๖,๐๐๐	๖	๑,๐๕๖,๐๐๐	๖	๑,๐๑๙,๐๖๓
	๔.อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๐๗,๐๐๐
	๕.สาธารณสุข	๑๓	๑,๔๓๐,๐๐๐	๓	๗๖๐,๐๐๐	๒	๔๓๒,๑๒๐
รวม		๔๘	๑๐,๘๘๘,๔๐๐	๓๒	๑๒,๕๔๒,๗๐๐	๓๐	๑๒,๐๕๕,๗๑๘

วัสดุบริการสาธารณะ

แผนงาน	ประเภทวัสดุ บริการสาธารณะ (รายการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	รายการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
			จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
แผนงานการศึกษา	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕
รวม	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑.การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๒.การเกษตร	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๑๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐
รวม		๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ ๑.)โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๙ โครงการ จำนวนเงิน งบประมาณ ๑๐๔,๐๓๗,๙๐๐บาท

๒.) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการก่อสร้างพื้นฐาน	๑.อุตสาหกรรมและการโยธา	๘๙	๙๓,๗๙๗,๙๐๐	๖๙	๓๓,๕๓๓,๗๐๐	๓๒	๑๕,๕๐๐,๒๖๔.๘๐
	๒.เคหะและชุมชน	๒๐	๑๐,๒๔๐,๐๐๐	๓	๖๒๐,๐๐๐	๓	๖๘๘,๑๖๕
รวม		๑๐๙	๑๐๔,๐๓๗,๙๐๐	๗๒	๓๔,๑๕๓,๗๐๐	๓๕	๑๖,๑๘๘,๔๒๙.๘๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๑.บริหารงานทั่วไป	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐
รวม		๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑.) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๔๘,๐๐๐ บาท ๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.เคหะและชุมชน	๓	๔๔๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
	๒.การเกษตร	๗	๒๐๘,๐๐๐	๗	๒๐๘,๐๐๐	๑	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม		๑๐	๖๔๘,๐๐๐	๙	๒๘๘,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

๑.) โครงการปรกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๐๙,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน ส่งเสริมความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของ ประชาชน	๑.การเกษตร	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
	๒.การรักษา ความสงบภายใน	๙	๑,๑๘๐,๐๐๐	๗	๔๔๘,๐๐๐	๔	๗๑,๔๙๔
รวม		๑๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘	๔๙๘,๐๐๐	๔	๗๑,๔๙๔

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย	
			จำนวน (โครงการ)	จำนวน (บาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวน (บาท)
การรักษาความ สงบภายใน	๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐
รวม	๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐

๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดไว้ ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา

(๒) กำหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ(หรือผลผลิต)ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(๓) กำหนดความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง ในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน

(๔) กำหนดความก้าวหน้ากรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี หรือ ๑ ปี วัดได้จากช่องปี งบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก งบประมาณที่ผ่านมา

(๕) กำหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณขนาดความจุพื้นที่จำนวนระยะเวลาเป็นต้น

(๖) กำหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๒) กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทางวิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	-ธันวาคม ๒๕๖๗ -มกราคม กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุก ๖ เดือน
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	-เมษายน ๒๕๖๘ -พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๘
๔	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๘	-ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนักกอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๓) การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยรูปแบบการประชุมและ วิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุก ๖ เดือน
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติ
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้น เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการ วิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะได้นำเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต่อไป	ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
๖	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๘
๗	นายกองคการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ยื่นญัตติต่อสภา) หรือนายกองคการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๘
๘	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่... ครั้งที่...วันที่...หรือสมัยวิสามัญ..เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือน ๑ .เมษายน ๒๕๖๘, ๒.ธันวาคม ๒๕๖๘หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ธันวาคม๒๕๖๘- กุมภาพันธ์๒๕๖๙

๒.๒.๑ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- ๑) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้ จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่นการทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นต้น
- ๒) การสัมภาษณ์อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับ ผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการซึ่งคล้ายกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในชั้นตอน
- ๓) การสำรวจ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
- ๔) เอกสาร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒.๒.๒ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิด หรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกองการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.บุคลากรของ อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การเขียนตารางนำเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการกรอกร่างนำเสนอข้อมูลนั้นก็จะต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึง เรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ)และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางจำแนกตามลักษณะต่างๆที่แบ่งตามหัวเรื่องสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ

นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑.แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจ ได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วยสำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมดกี่ตาราง

๒.แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์การจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๔.แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นดังนี้

๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา ๕ คะแนน

๕.โครงการพัฒนา ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

๕.๔ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๓๕ คะแนน

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

๖.๓โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

๖.๔โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน

๖.๕โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร (๓) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร	๒๐ (๕)	๕
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม เช่น การศึกษาเช่นการศึกษา สาธารณสุข อาญากรรม ยาเสพติด (๕) การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก และอื่นๆ	(๕)	๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การใช้ ๖ ข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔
	๒.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ SGDs(Bottom-up/ Top-down) (๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (๓)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น (๕)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Demand(Demand Analysis) Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	๒๐ (๕)
๓.ยุทธศาสตร์๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕
๓.๒แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายหรือประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญ ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานอาจจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔
	รวม	๑๐๐	๙๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คะแนนร้อยละ ๙๕.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๕.๖ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลเป็นดังนี้

๑) ด้านกายภาพ ได้แก่ (๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (๒) ลักษณะภูมิประเทศ (๓) ลักษณะภูมิอากาศ (๔) ลักษณะของดิน (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ ๑๙.๐๐ คะแนน

๓.๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของการวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ ๕๘.๐๐ คะแนน

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๕
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๔
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านบริหารจัดการน้ำ	๕	๓
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๑

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คะแนนร้อยละ ๙๑.๐๐คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙.๐๐ คะแนน

- ๓.๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ คะแนน
- ๓.๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ คะแนน
- ๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙.๐๐ คะแนน
- ๓.๒.๖ โครงการพัฒนา(ความชัดเจนของชื่อโครงการ,กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ,
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ,มี
การกำหนดตัวชี้วัด(KPI),ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓๐.๐๐ คะแนน
- ๓.๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓๐ คะแนน
- ๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- ๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ (ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	อาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน	๙๓๖,๕๐๐	๙๓๖,๕๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	ระหว่าง บริหารสัญญา	ขยายเวลา เบิกจ่ายเงินแล้ว
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๖ ตารางเมตร	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	ระหว่าง บริหารสัญญา	-
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็ก ซ.พวงพะยอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	ระหว่าง บริหารสัญญา	-

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ (ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗) ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกेतุ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๕ ก.ย.-๒๔ พ.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๑,๑๐๕,๐๐๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	๑,๐๙๙,๙๙๙	๕,๐๐๑	๒๕ก.พ.-๒๖ เม.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๖	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพูนสุข หมู่ที่ ๑๕บ้านหนองขอนเหนือ	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๙ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗) ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนานุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ชุดลอกลำห้วย ซอยศาลาโบราณ หมู่ที่ ๙บ้านหนอง	ลำห้วย กว้าง10.00เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	-	๑๒ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายแล้ว มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ (ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๘,๙๐๐	-	-	พ.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วย ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ในตำบลหินเหล็กไฟ	ตัดหญ้าสองข้างทางตามโครงการ ลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบล หินเหล็กไฟ ทั้ง 16 หมู่บ้าน 47 จุด	๑๒๙,๕๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๑๒๙,๕๐๐	-	๑๓ ก.ย.- ๒๔ ต.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM ๒.๕ และไฟป่าหมอกควัน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนงบบำรุงงาน กำจัดขยะมูลฝอย
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และทัศนศึกษาดูงาน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาจัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๒,๖๑๕	๗,๓๘๕	มี.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๓	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาจัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนงบบำรุงงาน กำจัดขยะมูลฝอย
๔	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ดำเนินงานจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนงบบำรุงงาน กำจัดขยะมูลฝอย
๕	โครงการบูรณาการเฝ้าระวังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ดำเนินการประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ลด ละ เลิก ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนงบบำรุงงาน กำจัดขยะมูลฝอย

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๖	โครงการจัดตั้งสถานีสุนัขสุขภาพชุมชน (Health Station)	ดำเนินการจัดตั้งสถานีสุนัขสุขภาพชุมชน สำหรับประชาชนตำบลหินเหล็กไฟ	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๕๒๘	๓๘๗,๗๒๘	๘๐๐	ก.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๗	โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ (Smart City)	ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน อบต.หินเหล็กไฟ	๘๐๐,๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้ดำเนินการติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ตามนโยบาย รัฐบาลแล้ว

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาล หนองพลับ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติ การรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหิน ให้กับเทศบาลหนองพลับเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการรวมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหิน เช่น ค่างานหมาพนักงาน คาวีสดูอุปกรณ์และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในตำบลหินเหล็กไฟ	พัฒนาภาวะผู้นำในสตรีส่งเสริมให้มี บทบาทในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริม ความสำคัญของสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๘๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนงบประมาณไป ยังซีพีผู้พิการ
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง อาชีพหัตถกรรม (๔) หลักสูตรการสานพลาสติกใน รูปแบบต่างๆ	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง อาชีพ หัตถกรรม(๔) หลักสูตรการสานพลาสติกใน รูปแบบต่างๆกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ กลุ่ม สตรี เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไปคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๖,๙๗๐	๓,๐๓๐	๑๓ พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพการทำอาหาร (๓) เพื่อการค้า หลักสูตรการทำไข่เค็ม	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอาชีพหัตถกรรม (๔) หลักสูตร การสานพลาสติกในรูปแบบต่างๆกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๙๕	๕๐๕	๒๕ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพทางการเกษตร (๒) หลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร (การทำลูกประคบ)	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพทางการเกษตร (๒) หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร(การทำลูกประคบ) กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็ก และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๔,๔๒๐	๕,๕๘๐	๒๗ ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๖	ปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	-	-	ต.ค.-พ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กรณีก่อนนี้ ผูกพันไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๓ กลยุทธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในตำบล หินเหล็กไฟ	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๗๒๔	๑๙,๒๗๖	ก.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้(ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/ บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน	การดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมายบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย ๒๙ คน	๔๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-๑๘,๓๑๙	๖,๖๘๑-	๒๘ เม.ย.-๑๖ พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา	การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ เป้าหมาย ๒๙ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๒,๕๙๙	๗,๔๐๑	๒๒ เม.ย.-๖ พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๓	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย	การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง เป้าหมาย ๒๖๕ คน	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ความปลอดภัยของเด็กและ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป้าหมาย ๒๖๕ คน	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๓๓๔	๖๖๖	๒๕ ส.ค.-๕ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๕	โครงการจัดงานวันเด็ก	ดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อให้ เด็กตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง เป้าหมาย ๒๕๐ คน	๘๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๒	๔๙๘	๑๑ มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๖	โครงการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลหินเหล็กไฟเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๖๒๐	๔,๓๘๐	๔ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๗	โครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	การดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ บุคลากรทางการศึกษาและครู เป้าหมาย ๒๙ คน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔๕๐	๕๕๐	๑-๑๐ เม.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๘	โครงการฝึกอบรมเปิดโลก การศึกษาสร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน	การดำเนินโครงการฝึกอบรมเปิดโลก การศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลหินเหล็กไฟ ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๒,๒๔๐	๗,๗๖๐	๑๕ ส.ค.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้โดยมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กเล็ก ด้านการศึกษา	การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก ด้านการศึกษา เป้าหมาย ๒๖๕ คน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๕๕๐	๔๕๐	๑๖ ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-เพื่อจ่ายเบงงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลส่ง เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ จำนวน ๖ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน -เพื่อจ่ายเบงงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลส่ง เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖ ศูนย์จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/ปี -เพื่อจ่ายเบงงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลส่ง เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่านั่งโต๊ะเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี คนละ ๒๐๐.-/ปี	๒,๖๕๐,๐๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐	๑,๔๘๑,๐๓๔	๑,๑๖๘,๙๖๖	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้ (เบิกจ่ายเป็นงวด)

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้(ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้โดยมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
		-เพื่อจ่ายเปงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักหลักส่ง เงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เปนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปนคาอุปกรณ์ การเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ป คนละ๒๙๐.-ปี -เพื่อจ่ายเปงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักหลักส่ง เงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เปนเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปนคาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ๓-๕ ป อัตราคนละ๓๒๕บาท/ปี - เพื่อจ่ายเปงบประมาณจัดสรรในการ เบิกหักหลักส่งเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ สถาน ศึกษาเปนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปนคา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ป อัตราคนละ ๔๙๐ บาท/ป							

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้(ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๑	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านวังโบสถ์, ๒.โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ๓.โรงเรียนบ้านหนองครา ๔.โรงเรียนบ้านหนองซอ ๖.โรงเรียนอนุบาลหัวหิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖,๙๐๐,๐๐๐	๖,๙๐๐,๐๐๐	๓,๕๖๑,๘๒๐	๓,๓๓๘,๑๘๐	ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๗ ก.ย. ๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้ (เบิกจ่ายเป็นงวด)
๑๒	โครงการอบรมส่งเสริม การเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ D SPM	การอบรมส่งเสริมการเฝ้าระวังและส่งเสริม การพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM เป้าหมายผู้ปกครองและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๖ แห่ง กลุ่มเป้าหมาย ๒๖๕ คน	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	๕๐	๒๔ เม.ย.-๑๔ พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า จำนวน ๑ แห่ง	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	-	๑ เม.ย.-๘ ก.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๖ กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา	การจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือประเพณีที่สำคัญหรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา, วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๑๖	๘,๔๘๔	๒๖ ก.พ.-๙ ก.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๗ กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทงจัดใหม่ การประกวดนางนพมาศ ประกวด กระทงตกแต่งเวที การจัดสถานที่เพื่อ ลอยกระทง อุปกรณการแสดงต่างๆ เป้าหมาย ประชาชน ๒๐๐ คน	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๕๓๐,๒๑๘	๑๑,๓๘๒	๑๕ พ.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลหินเหล็กไฟ	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือ คาใจจ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จำนวน ๑ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย เด็กและ เยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟรวม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ๓๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๑๐	๑,๐๙๐	๑๕-๒๘ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๓	โครงการจัดการแข งขันกีฬาประชาชน หรือคาใจจ่ายในการ ส่งนักกีฬาเขาแข่งขัน	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนจัดการ แข่งขันกีฬาให้กับประชาชนทั่วไปหรือ การส่งนักกีฬาเขารวมการแข่งขันกีฬา ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลหินเหล็กไฟรวม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๒๒๗	๑,๗๗๓	๑๖ มี.ย.-๕ ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๙ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ่มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ	เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๑๗๐	๘๒,๘๓๐	๒๓ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒	โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในช่วงวัยผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมโดยการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุตามพื้นที่ต่างๆ ด้านส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒๐๐ คน	๙๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘๓,๐๐๐ รวม ๙๘๓,๐๐๐	๘๐๕,๑๔๐	๑๗๗,๘๖๐	๒๖-๒๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๓	โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ดำเนินการฝึกอบรมความรู้เรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐๐ ราย	๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	๒๔,๘๐๐	เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริษัท “โรงเรียนผู้สูงอายุ”	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในตำบลหินเหล็กไฟได้มีกิจกรรมทำรวมกัน ๑๖ ครั้ง ผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๒,๒๗๕	๗๗,๗๒๕	ต.ค.๖๗-ก.ค.๖๘ ๑) ๒๐ พ.ย.๖๗, ๒) ๑๙ ธ.ค.๖๗ ๓) ๒๐ มี.ค.๖๘, ๔- ๒๐ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๕	โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้กับผู้ดูแลคนพิการ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้กับผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๕๐ ราย	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๗๐	๒,๘๓๐	๒๓ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๑๐ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระวัง ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการอาหารปลอดภัย	ดำเนินการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-มี.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๐,๔๔๐	๒๙,๕๖๐	๓๐ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๓	โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตำบลหินเหล็กไฟ	๑.จ้างเหมาสร้างรั้วล้อมพื้นที่ จำนวน ๒ ไร่ ๒. จ้างเหมาสร้างศาลาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๓.จ้างเหมาสร้างศาลาสำหรับให้สุนัขพักพิงหลบฝนได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๖ หมู่บ้าน หรือ อบต.ดำเนินการเอง จำนวน ๓ โครงการ	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	-	ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตามเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาตามการประชาสัมพันธ์ ระบบข่าวสารตามเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว	จัดโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรือกิจกรรมบูรณาการร่วมกับอำเภอ หัวหิน/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒๕ เม.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตามเศรษฐกิจ

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการอบรมการ ตรวจวิเคราะห์ดิน	ดำเนินการจัดอบรมการตรวจ วิเคราะห์ดินฯ เป้าหมาย ๓๒ คน	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	๗๓,๖๐๐	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการแปลงเกษตร ผสมผสานโดยยึดแนวทาง พระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. ปลูกเพิ่มไม้ผลในแปลงปลูก ๒. จางไถปรับดิน ๓. จางเหมาคนงานประจำแปลง เกษตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ก.ย.๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๗๓,๙๐๐	๒๗๓,๙๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๙๐๐	๑๙ มี.ค.-๒ พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองข้าวฉาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตารางเมตร	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	-	-	๒๐ มี.ค.-๓ พ.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๓	ติดตั้งราวการ์ดเรลและไฟ กระพริบบริเวณสามแยก ห้วยโศก หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลัด	ติดตั้งราวการ์ดเรลและไฟกระพริบบริเวณ สามแยกห้วยโศก ติดตั้งราวการ์ดเรลกันข้าง ทางกันตก -จุดที่ ๑ ยาว ๓๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมสัญญาณ ไฟกระพริบ	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	-	-	ก.ย.๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสุ่ม หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลัด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า๖๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ ๐.๒๐ เมตร	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๓๑๒,๐๒๕	๕๙,๙๗๕	ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาดยีน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๘๘,๙๐๐	๔๘๘,๙๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๓,๘๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกพรสวรรค์ -สายบายพาส หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	มิ.ย.-ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีนครินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	ก.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๙๘,๙๐๐	๓๙๘,๙๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๑,๙๐๐	๑๙มี.ค.-๒ พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๒๔๐,๐๐๐	๕๗๔,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยโชคแก่นจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	๓๕๕,๙๐๐	๓๕๕,๙๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๙๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออกหลังวัดนิโคร-ป่าเปรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๔.๐๐เมตร ระยะทาง ๒๓๑.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๗๖๐,๘๐๐	๕๔๕,๕๐๐	-	-	ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้
๑๓	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกेत	โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร	๕๘๘,๐๐๐๒	๔๙๗,๖๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้
๑๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยยุทธาวารีชัย หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๔๐ เมตร ความยาว ๔๐๙.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพัก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๙๕๕,๕๐๐	๙๕๕,๕๐๐	-	-	ต.ค.-พ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้
๑๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กด้วย ซอยเจริญดี หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า๔๙๙เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๒,๒๒๒,๐๐๐	๒,๒๒๒,๐๐๐	-	-	ก.พ.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกัญญา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ๐.๒๐ เมตร	๒๙๐,๘๐๐	๒๙๐,๘๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างห้องทรงแฉมเปญ และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล พร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ห้องทรงแฉมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ก่อสร้าง ห้องทรงแฉมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง๒๐เมตร และ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC.พร้อมอุปกรณ์	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	-	-	ต.ค-พ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กรณียังไม่ได้ ก่อนนี้ผูกพันไว้
๒	ก่อสร้างห้องทรงแฉมเปญ และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อม เจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดิน ของ นายผัน เหมือนอ่วม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ห้องทรงแฉมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ก่อสร้างห้องทรงแฉมเปญและถัง กรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๒๐ลูกบาศก์เมตร สูง๒๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กรณียังไม่ได้ ก่อนนี้ผูกพันไว้
๓	ก่อสร้างห้องทรงแฉมเปญ และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อม เจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดิน ของ นายสมจิตร์ หนูพวง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองขอ	ห้องทรงแฉมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ก่อสร้าง ห้องทรงแฉมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๒๐ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐V.AC. พร้อม อุปกรณ์	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	-	-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลดไปก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองซึกหวาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง ขอ

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองซึกหวาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและ ฝาดะแกรงเหล็ก	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐			พ.ย.-ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กรณียังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน
๕	ติดตั้งห้องทรงแซมแปง พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ซอยแยก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกेत	ติดตั้งห้องทรงแซมแปงพร้อมถังกรอง สนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ถัง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๖	ก่อสร้างห้องทรงแซมแปง และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	-ห้องทรงแซมแปงและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ห้องทรงแซมแปงและ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตรสูง ๒๐ เมตร และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC.พร้อมอุปกรณ์	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กรณียังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหนองตะเภา-ดอนมะกอก (พ.๔๐๑๐) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๖๗,๘๗๕	๑๓๒,๑๒๕	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยแยกไร่แลนด์-บ้านนายไ้ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๕๑๓.๗๕	๖๕,๔๘๖.๒๕	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยคอกวัว หมู่ที่๑๒ บ้านสามพันนาม	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๗,๖๓๘.๑๔	๓๒,๓๖๑.๘๖	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยยาใจ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๒๒๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๓,๓๗๑.๘๕	๑๖,๖๒๘.๑๕	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๕	ติดตั้งระบบแรงดันน้ำ ซอยเขานิล หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ติดตั้งระบบแรงดัน จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๖	ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบุตรจันทร์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ขยายเขตประปา ภูมิภาค ระยะทาง ๒๗๑ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๗,๐๒๕	๒,๙๗๕	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้นำท้องถิ่นทุกรูปแบบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๕๕.๕๐	๒๐,๔๔๕.๕๐	๘-๑๔ ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๕ กลยุทธ์การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นค่าจ้างเหมา เอกชนหรือบุคคลธรรมดาเพื่อจัดทำหรือ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการ จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๖ กลยุทธ์ ยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติตามวาระและ โอกาสต่างๆและการสนับสนุนโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ เช่นการจัดกิจกรรมและ โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินหรือสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมางานรัฐพิธีต่างๆ	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๕๐๐	๑๑๗,๕๐๐	๒๘ ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนานุรักษ์พันพุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. ประสานผู้นำแต่ละหมู่บ้านเพื่อทราบสถานที่ ดำเนินโครงการ ๒. กำหนดวันเวลาที่จะปลูกหญ้าแฝกและจัด สถานที่ ๓. ประสานงานสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อขอกกล้า หญ้าแฝกหากไม่ได้ก็ดำเนินการจัดหากกล้า หญ้าแฝกที่จะปลูก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุทรัพยากร ธรรมชาติ	๑. จางเหมาพรอนดินและใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ปลูกใน พื้นที่สาธารณะจากโครงการปลูกต้นไม้ในแต่ละป งบประมาณ จำนวนต้นไม้ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ต้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๑ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ มี.ค.๒๕๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	๑.สำรวจแหล่งน้ำสาธารณะในตำบลหินเหล็กไฟ และจัดทำแผนกำจัดผักตบชวา ๒.กำหนดสถานที่ในการกำจัดผักตบชวาและ กำหนดวันจัดงานกำจัดผักตบชวาฯ ๓. จางเหมารถตักแขนยาวรวมทั้งรถบรรทุกในการ ขนย้ายผักตบและวัชพืชในแหล่งน้ำไปทำปุ๋ยหมัก ๔. จางเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับประชาชนและทุกภาคส่วนที่เขารวมกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๑๐ ก.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔	โครงการทองถิ่นสร้างป่า รักษาน้ำ	๑. ประสานผู้นำแต่ละหมู่บ้านเพื่อทราบสถานที่ ดำเนินโครงการ ๒. เมื่อได้พื้นที่ดำเนินการแล้วจึงประชุมชี้แจง ขอความคิดเห็นและความต้องการของ ประชาชนในบานที่เขารวมเพื่อทราบชนิดและ จำนวนต้นไม้ที่จะปลูก ๓. กำหนดวันเวลาที่จะปลูกต้นไม้ และจัดเตรียมสถานที่ ๔. ดำเนินการจัดหาต้นไม้ที่จะปลูก ๕. จางเหมาชุดหลุมปลูกไม้ ๖. จางเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับประชาชนและทุกภาคส่วนที่เขารวม ปลูกต้นไม้ในโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)	๑. จัดประชาคมเพื่อรวบรวมพืชท้องถิ่น ในตำบลหินเหล็กไฟ ๒. ดำเนินการเตรียมแปลงปลูกพืชท้องถิ่นเพื่อ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเป็นທີ່ศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	-

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ
-------	-----------------------	----------	-------------------	-------

ดับ	โครงการ	กิจกรรม	ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ดำเนินการ	สรุปผล
๑	โครงการสวนสาธารณะ/ สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๑. ประสานผู้นำแต่ละหมู่บ้านเพื่อทราบ สถานที่ดำเนินโครงการ ๒. เมื่อได้พื้นที่ดำเนินการและจึงประชุม ชี้แจงขอความคิดเห็นและความต้องการ ของประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าร่วม ๓. จางเหมาจัดทำสวนหย่อม/สาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ ๓. กำหนดวันเวลาจัดพิธีเปิด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๑พ.ค.-๓๐ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒	โครงการจังหวัดสะอาด	จัดอบรม ประชุมหรือกิจกรรมรณรงค์ แก้ไขปัญหาดชยะมูลฝอย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ
-------	-----------------------	----------	-------------------	-------

ดับ	โครงการ	กิจกรรม	ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ดำเนินการ	สรุปผล
๑	โครงการอบรมส่งเสริม คนเอาถ่าน	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาถ่าน ๒. ฝึกปฏิบัติในการสร้างเตาเผาถ่านและ การเผาถ่านจริง กลุ่มเป้าหมาย ๓๒ คน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๕ ส.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			

			เฉพาะปี ๒๕๖๘						
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	๑. ดำเนินการประกาศสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ ๒. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่สามารถดำเนินการได้ ๓. รับแจ้งคำร้องเรียนจากเกษตรกรที่ประสบภัย ๔. เจาหาพื้นที่ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง ๕. สรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ประสบภัยรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ๖ จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ๗. ให้ความช่วยเหลือตามมติคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ โอนมา ๓๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			

			เฉพาะปี ๒๕๖๘						
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการจัดฝึกทบทวน อปพร. ประจำเดือน	การฝึกทบทวน อปพร.ประจำเดือน เป้าหมาย ๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑ ต.ค ๖๗ -๓๑ มี.ค.๖๘ ๑-เม.ย.-๓๐-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถในการระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพฯเป้าหมาย ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔,๓๔๙	๕,๖๕๑	๗ ก.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจรวมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลอื่นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	๓๘,๓๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๗-๕ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เทศกาลปีใหม่)	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆโดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๕	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ในตำบลหินเหล็กไฟ	จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบล หินเหล็กไฟ เช่น ค่าตัดหญ้า ตัดต้นไม้ โดย ใช้เครื่องจักรหรือจ้างเหมาแรงงาน เป็นต้น ,จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและ มรรยาทในการขับขี่ เป้าหมายนักเรียนใน ตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖๐ คน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๙๕,๒๕๐	๔๐๔,๗๕๐	๒๑ ก.พ.-๑๐ มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ตัดหญ้าครั้งที่ ๑)	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๖	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.	กรณีเี่ยวยาหรือพบนพห้หลังเกิดสาธารณภัย เช่น คาซอมแซมที่อยู่อาศัย เป็นต้น เป้าหมาย ผู้ประสบภัยในตำบลหินเหล็กไฟ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๖,๕๐๐	๑๗๓,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ)	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	-	๒๙ พ.ค.-๒๗ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า)	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	-	๑๙-๒๘-ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	๑๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	๑๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆโดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ แบบไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๒๒ ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ แบบไดโว่ (ดูดโคลน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๒ ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นวัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ประเภทวัสดุ บริการสาธารณะ	รายการวัสดุ บริการสาธารณะ	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	วัสดุงานบ้าน งานครัว	๑.จัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖โรงเรียน ๑.โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ๒.โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ๓.โรงเรียนบ้านหนองคร้า ๔.โรงเรียนบ้านหนองซอ ๕.โรงเรียนบ้านหนองเหียง ๖.โรงเรียนอนุบาลหัวหิน ๒.จัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ จำนวน ๖ แห่ง ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ ๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	๒,๙๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๓๐,๐๐๐ รวม ๓,๖๓๐,๐๐๐	๓,๖๓๐,๐๐๐	๓,๖๒๓,๖๑๓.๑๒	๖,๓๘๖.๘๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้ เบิกจ่าย เป็นงวด

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	-	-	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๙ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คู่ครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการ อบต.) หมู่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ก่อสร้างอาคาร กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๑ หลัง	๑๖,๓๑๘,๐๐๐	๑๖,๑๓๗,๐๐๐			ก.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	ระหว่าง ดำเนินการ	

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-	-	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรหมภักดี หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๕๙๓,๙๐๐.	๕๙๓,๙๐๐	-	-	ส.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิทักษ์ทองมาก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐			ส.ค.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกิดผล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๓๗,๗๐๐	๒๓๗,๗๐๐			ส.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๕	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเซเวนเข้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๘ ตารางเมตร	๖๙๐,๐๐๐	๖๙๐,๐๐๐		-	ก.ย.-ต.ค.๖๘		-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองโสน ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลี	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐			ก.ย.-ต.ค.๖๘		
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย พลอยสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๙๑,๘๐๐	๔๙๑,๘๐๐			ก.ย.-ต.ค.๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๘	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโครงการสาละวินพอร์ลิท การ์เด็น - บ้านนายบุญมาก (ปช.ถ.๕๙-๐๐๑) หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์	ผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ตารางเมตร	๔๔๘,๘๐๐			-	ก.ย.-ต.ค.๒๕๖๘		-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเทวัญดารา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๖๘,๘๐๐				ส.ค.๒๕๖๘		
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวล้อม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๓.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๒๐๖,๐๐๐				ส.ค.๒๕๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเจียม - ศาลแม่ตะเคียน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกัน้อย (พ.ช.๕๙-๐๐๑)	ผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร	๓๔๖,๖๐๐			-	ก.ย.-ต.ค.๒๕๖๘-		-
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๖๐๓,๖๐๐				ก.ย.-ต.ค.๒๕๖๘		
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหยิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑๑๗,๐๐๐				ส.ค.๒๕๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๓,๐๐๐.๐๐			-	ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๘-		-
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๓,๐๐๐.๐๐				ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๘		
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองขอ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๒๐๕,๐๐๐.๐๐				ก.ย ๒๕๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรราชา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐			-	ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๘-		-
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานิล หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๘๓๘,๐๐๐				ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๘		
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเปล่ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐				ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสิทธิ์สมบัติ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๓,๐๐๐			-	ต.ค.-พ.ย.๖๘		-
๒๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านแย้ม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี พื้นที่ ๑,๑๑๒ ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบด อัดเรียบ	๑๒๖,๐๐๐				ธ.ค.๖๘		
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๔ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๗๒,๐๐๐				ก.ย.-ต.ค.๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอำนาจผล ๒/๔ - อำนวนผล ๒/๖ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาทะแกรงเหล็ก	๙๓๕,๐๐๐			-	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙		-
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๑/๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๑๗,๐๐๐				ก.ย.๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล ๑/๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๔๓,๘๐๐				ก.ย.๒๕๖๘		-
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล ๑/๑๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๗๑,๙๐๐				ก.ย.๒๕๖๘		
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล ๓/๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑๖๐,๗๐๐				ก.ย.๒๕๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนดไว้
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๙,๘๐๐.๐๐				ก.ย.-ต.ค.๖๘		
๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ ๓๓๖ ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดเรียบ	๒๐,๐๐๐.๐๐				ธ.ค.๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกेतุ	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมบดอัดเรียบ	๒๑๒,๐๐๐.๐๐				ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙		-
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๘,๐๐๐.๐๐				ม.ค.-ก.พ.๖๙		
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานเก่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๘๒,๐๐๐.๐๐				ม.ค.-ก.พ.๖๙		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๕ ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	๔๗๒,๘๐๐				ก.ย.-ต.ค.๖๘		-
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๙๔,๘๐๐				ต.ค.๖๘		
๓๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเกี้ยว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๔๘ ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดเรียบ	๑๒,๐๐๐				ธ.ค.๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองตาแวว หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวว พัฒนา	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	๔๘๖,๐๐๐				ก.ย.-ต.ค.๖๘		-

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓๘	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๘ ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก	๑,๓๔๕,๗๐๐.๐๐	๑,๓๔๕,๗๐๐.๐๐			ก.ย.-ต.ค.๒๕๖๘		-
๓๙	ก่อสร้างท่อถังทรงแชมเปญและถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยหนองหมี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ก่อสร้างท่อถังทรงแชมเปญและถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อขนาด ๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ จมน้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐V.A.C พร้อมติดตั้งท่อถังทรงแชมเปญ ขนาด ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๓๐ เมตร และถังกรองสนิมเหล็กพร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ ถัง	๙๘๔,๐๐๐	๙๘๔,๐๐๐			พ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๘		
๔๐	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๘ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๘๑๓ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก	๑,๕๓๔,๐๐๐.๐๐				ก.ย.-ต.ค.๒๕๖๘		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก	๔๔๔,๘๐๐.๐๐	๔๔๔,๘๐๐.๐๐			ธ.ค.๒๕๖๘- ม.ค.๒๕๖๙		
๔๒	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหลังศาลา 1 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ความยาว 114 เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐			ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๙		
๔๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหลังศาลา ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๑๑๔ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐			ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๙		-
๔๔	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความ ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและ ฝาทะแกรงเหล็ก	๕๔๑,๐๐๐.๐๐	๕๔๑,๐๐๐.๐๐			ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๙		

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข -บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ เมตร ความยาว ๗๗๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก	๑,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๗,๐๐๐.๐๐			ก.ย.-ต.ค.๒๕๖๘		
๔๖	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ เมตร ความยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก	๕๕๔,๐๐๐.๐๐				ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๘		
๔๗	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก	๑,๑๒๕,๗๐๐.๐๐				ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๘		-

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆโดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชน ในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔๘	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุกน้ำเอกประสงค์ ๖ ล้อ -ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	๒,๗๐๒,๐๐๐	๒,๗๐๒,๐๐๐	-	-	ส.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-

๓.๒.๑๑ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๕๙-๐๓๘ ซอยข้าวทกลม - เลียบบายพาส (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑,๓๙๘,๐๐๐	๑,๓๙๘,๐๐๐	๘๙๒,๐๐๐	๕๐๖,๐๐๐	ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

๓.๒.๑๓ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์ จัดระบบการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนสมดุลง

เคหะและชุมชน

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๗๐๒,๐๐๐	๒,๖๔๓,๐๐๐	๒,๓๔๕,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	ก.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

๔.๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๑๐๐ โครงการจำนวนเงิน ๓๙,๘๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๓๘๐,๖๓๘ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านคนและ สังคม	๑.สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓๘	๔,๑๘๕,๐๐๐	๑๘	๒,๓๐๓,๐๐๐	๗	๑,๐๐๖,๐๘๙	๑,๒๙๖,๙๐๑
	๒.การศึกษา	๒๒	๑๐,๘๗๑,๕๐๐	๑๒	๙,๗๑๗,๐๐๐	๖	๕,๑๓๐,๕๒๖	๕,๕๘๖,๔๗๔
	๓.การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๖	๑,๖๙๖,๐๐๐	๔	๑,๐๗๐,๐๐๐	๒	๕๓๑,๒๒๖	๕๓๘,๗๗๔
	๔.อุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๒,๐๗๓,๔๐๐	๓	๖๕๔,๐๐๐	-	-	๖๕๔,๐๐๐
	๕.สาธารณสุข	๑๕	๒,๕๙๕,๐๐๐	๔	๑,๒๑๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๑๐,๐๐๐
รวม		๙๐	๒๑,๔๒๐,๙๐๐	๔๑	๑๔,๙๕๔,๐๐๐	๑๕	๖,๖๖๗,๘๕๑	๘,๒๘๖,๑๔๙

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

แผนงานการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๘		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๔๓,๑๐๐	๓	๔๓,๑๐๐	๓	๔๓,๑๐๐	-
	๓	๗๑,๓๐๐	๓	๗๑,๓๐๐	-	-	๗๑,๓๐๐
รวม	๖	๑๑๔,๔๐๐	๖	๑๑๔,๔๐๐	๓	๔๓,๑๐๐	๗๑,๓๐๐

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นวัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชน

ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

แผนงานการศึกษา

ประเภทวัสดุ บริการสาธารณะ	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๘		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. วัสดุงานบ้านงานครัว	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๒,๑๓๗.๑๒	๑,๐๔๖,๐๔๐.๖๘
รวม	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๒,๑๓๗.๑๒	๑,๐๔๖,๐๔๐.๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๘		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑.การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐
	๒.การเกษตร	๑๐	๒,๔๙๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๖,๔๐๐	๑๗๓,๖๐๐
รวม		๑๑	๒,๕๙๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๖,๔๐๐	๒๗๓,๖๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.อุตสาหกรรมและการโยธา	๗๗	๑๑๘,๕๖๖,๙๐๐	๒๕	๑๕,๘๐๖,๘๐๐	-	-	๑๕,๘๐๖,๘๐๐
	๒. เคหะและชุมชน	๒๑	๖,๙๑๐,๐๐๐	๖	๑,๑๓๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๓๐,๐๐๐
รวม		๙๘	๑๒๕,๔๗๖,๙๐๐	๓๑	๑๖,๙๓๖,๘๐๐	-	-	๑๖,๙๓๖,๘๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑.บริหารงานทั่วไป	๓	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓	๘๕๐,๐๐๐	-	-	๘๕๐,๐๐๐
รวม		๓	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓	๘๕๐,๐๐๐	-	-	๘๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. การเกษตร	๑๑	๒๔๐,๐๐๐	๕	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖๐,๐๐๐
	๒.เคหะและชุมชน	๑๕	๘๗๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐
รวม		๒๖	๑,๑๑๐,๐๐๐	๗	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๒๖๐,๐๐๐

ในปีงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์ จัดระบบการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนสมดุล

เคหะและชุมชน

ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๒,๖๔๓,๐๐๐	๑	๒,๖๔๓,๐๐๐	-	-	๒,๖๔๓,๐๐๐
รวม	๑	๒,๖๔๓,๐๐๐	๑	๒,๖๔๓,๐๐๐	-	-	๒,๖๔๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑.การรักษาความสงบภายใน	๑๑	๒,๓๘๐,๐๐๐	๖	๘๙๘,๐๐๐	๓	๑๑๒,๙๕๐	๗๘๕,๐๕๐
	๒.การเกษตร	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐
รวม		๑๒	๒,๕๘๐,๐๐๐	๗	๙๑๘,๐๐๐	๓	๑๑๒,๙๕๐	๘๐๕,๐๕๐

๔.๑.๓ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒.ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๓.ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนจนถึงในการพัฒนาการรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔.การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๕.สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟด้วย

๖. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วยและเขียนรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วน

