



**รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
เฉพาะประจำปี 2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2**



ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งานหรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหลักไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักไฟ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักไฟ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับ ปัจจัย หรือ ทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ มากน้อยเพียงใด

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๔) เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๑.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้

(๕) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้นกรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือ ทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ ภารกิจบริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนาม ประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภา ท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัย วิสามัญก็ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตเมื่อนายกองคการบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ก็ถือว่าดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ๑.๓.๒ การดำเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑๑ คนประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคัดเลือก จำนวน ๓ คน ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| (๑) นายอภิชาติ ชูลักษณ์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ | กรรมการ |
| (๒) นายพรชัย ทัมเนียม | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ | กรรมการ |
| (๓) นายจิระ เอ็งพัศรี | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ | กรรมการ |

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------|
| (๑) นายปัญญา กอนไย | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ | กรรมการ |
| (๒) นางไพรินทร์ เรืองอร่าม | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ | กรรมการ |

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จำนวน ๒ คน

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------|
| (๑) นางสาวอารีญา ขวกเขียว | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง | กรรมการ |
| (๒) นางสาวสิริกร บุญเที่ยง | ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน | กรรมการ |

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| (๑) นายธงชาติ บุญรอด | ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๒ |
| (๒) นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๔ |

๕) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

(๑) นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(๒) นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่ **นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ ๔** เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่ **นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร**

๑.๓.๓ ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กรณีไม่ได้ใช้ข้อ ๓๐ ก็ไม่ต้องลง) มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้


๑) ขั้นตอนที่ ๑ เสนอผลต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒) ขั้นตอนที่ ๒ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ตั้งข้อสังเกตเสนอความเห็น และรับทราบในที่สุด

๓) ขั้นตอนที่ ๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะส่งความเห็นนั้นให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรับทราบ

๔) ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับทราบจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟแล้ว นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไขวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปทั้งนี้ การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ทุกขั้นตอนนี้ได้หรือ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรืออาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายหลังเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลเสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ เสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบเสนอภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑.๔.๑ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ๒) เครื่องมือ และ ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ ๒) โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ แบบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป หน้าที่และอำนาจ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่/ พื้นที่ดำเนินการจริง (ภาคสนาม) ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๔.๓.แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะนำไปสู่การทำงาน การดำเนินการในส่วนต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น					
๑	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น				
	๑.๑	๑.๑ เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ		✓	
	๑.๒	๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน		✓	
๒	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น				
	๒.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐		✓	
	๒.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง			
	๒.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง		✓	
	๒.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง			
	๒.๕	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง			
	๒.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๕ ครั้ง			
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๓	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๓.๑	เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตาม กระบวนการ		✓	
	๓.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน		✓	
๔	การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๔.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐		✓	
	๔.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง			
	๔.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง		✓	
	๔.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง			

๑ แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					
	๔.๕	ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง			
	๔.๖	ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ครั้ง			
	๔.๗	ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๕ ครั้ง			
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๕	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๕.๑	เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ	✓		
	๕.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน	✓		
	๕.๓	มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน	✓		
	๕.๔	มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		
๖	การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๖.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปีพ.ศ. ๒๕๖๗	✓		
	๖.๒	ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง			
	๖.๓	ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง	✓		
	๖.๔	ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง			
	๖.๕	ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง			

๑ แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)					
๖	การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
๖.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ครั้ง				
๖.๗	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๖ ครั้ง				
๖.๘	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๙	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดเครื่องมือกำหนดกรอบและแนวทางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๐	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสรุปประมวลผล รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๑	มีการประชุมให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๒	มีการประชุมให้คะแนนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		

๑.๔.๔ บทสรุปการประเมินผลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประการที่หนึ่งอยู่ภายใต้การกำหนดจุดมุ่งหมายว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประเมินผลไปทำไม ประการที่สอง กำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่า จะประเมินผลจากอะไร ประการที่สาม จะใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และประการที่สี่จะระมัดระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้

- ๑) การสังเกต โดยวิธีการเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ และไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก
- ๒) การบันทึกข้อมูล ใช้แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง
- ๓) การสัมภาษณ์โดยตั้งเป้าหมาย เตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔) แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ และแบบสอบถามแบบปลายปิดโดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า ๕) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรม อาจเป็นการทดสอบด้วยการเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้ หรือทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ๑.๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๑.๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๕.๙ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ ๑) จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ ๑) จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๒๗ โครงการ ดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม จำนวน ๘๗ โครงการ
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๘ โครงการ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๐๒ โครงการ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๔ โครงการ
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ โครงการ
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๑๓ โครงการ

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.) เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๖๑๒,๐๐๐บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคนและ สังคม	๑.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒๘	๒,๐๖๕,๐๐๐	๑๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๑๗,๗๒๘.๖๘
	๒.แผนงานการศึกษา	๑๕	๘,๒๓๗,๕๐๐	๙	๑๓,๔๙๙,๐๐๐	๘	๑๒,๘๘๓,๓๓๔
	๓.แผนงานศาสนาและ นันทนาการ	๗	๒๙๒,๐๐๐	๕	๑,๓๓๐,๐๐๐	๕	๕๔๑,๓๕๔
	๔.แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๒	๕,๐๖๙,๐๐๐	๑	๖๙,๐๐๐	๑	๖๙,๐๐๐
	๕.แผนงานสาธารณสุข	๓๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	๔	๙๓๐,๐๐๐	๓	๙๑๙,๐๗๘
	๖.แผนงานการเกษตร	๔	๓,๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๗.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๘,๕๐๐	-	-	-	-
รวม		๘๗	๒๐,๖๑๒,๐๐๐	๒๙	๑๖,๗๙๘,๐๐๐	๒๗	๑๕,๔๓๐,๔๙๔.๖๘

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑.แผนงานการเกษตร	๗	๗๙๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๑	๔๗,๕๙๐
	๒.แผนงานศาสนาและนันทนาการ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
รวม		๘	๙๙๐,๐๐๐	๓	๑๗๐,๐๐๐	๑	๔๗,๕๙๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๔,๗๓๔,๒๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑๕๘	๑๑๒,๗๔๕,๒๐๐	๖๙	๓๒,๒๐๘,๕๔๙	๖๐	๒๓,๘๕๙,๓๒๙
	๒.แผนงานเคหะและ ชุมชน	๔๔	๑๑,๙๘๙,๐๐๐	๕	๗๕๒,๒๐๐	๓	๑๙๕,๓๒๒.๗๑
รวม		๒๐๒	๑๒๔,๗๓๔,๒๐๐	๗๔	๓๒,๙๖๐,๗๔๙	๖๓	๒๔,๐๕๔,๖๕๒.๗๑

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖,๐๒๑,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๗๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐
รวม		๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๓	๔๓๐,๐๐๐	๒	๓๘๐,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ๑)โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐ บาท๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวน เงิน (บาท)
๕.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานการเกษตร	๘	๑๘๕,๐๐๐	๗	๑๔๐,๐๐๐	-	-
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๔๔๐,๐๐๐	๒	๙๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
	๓.แผนงานสาธารณสุข	๒	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม		๑๓	๖๒๕,๐๐๐	๙	๒๓๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

๑)โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	๑.แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๑๓	๓,๒๘๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	๖	๘๐๔,๕๑๑
รวม		๑๓	๓,๒๘๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	๖	๘๐๔,๕๑๑

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) เป็นการทำงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ (รายการ)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายพ.ศ.๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๓	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
การพัฒนาส่งเสริมความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	๓	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๔,๖๐๐

วัสดุบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทวัสดุ บริการสาธารณะ (รายการ)	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายพ.ศ.๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
การพัฒนาด้านคนและสังคม	แผนงานการศึกษา	๒	๓,๐๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ๑๕๐,๐๐๐ (งบ อปต.)	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๑๑,๔๐๖.๐๗

๒.๑.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖) มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายลูกระนาด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๐,๘๐๐	๔๖๐,๘๐๐	๒ ส.ค.๖๗- ๑๖ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๔๖๐,๕๐๐	๓๐๐	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายบ้านที่ต่ำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลี	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๓,๘๐๐	๑๑๓,๘๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗- ๑๗ เม.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๑๑๓,๕๐๐	๓๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๘๐๐	๒๑ ก.พ.๖๗- ๖ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐	๓,๘๐๐	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยต้นไทร (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนก น้อย	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๖- ๑ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	๑,๘๐๐	-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยพรสวรรค์ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ตะเกา	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๗,๐๐๐	๓๓๔,๕๐๐	๒๙ ก.พ.๖๗ ๑๔ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๒๗,๐๐๐	๗,๕๐๐	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๗ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๖ มี.ค.๖๗- ๒๐ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๙๗,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	-
๗	ก่อสร้างขยายถนน คสล. ขอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖	ผิวจราจร กว้าง ๑๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๘,๙๐๐	๓๐ พ.ย.๖๖- ๒๙ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	๑,๙๐๐	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยเขาจม ดง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	๘ มี.ค.๖๗-๒๒ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๓,๙๙๖.๔๗	๔,๘๐๓.๕๓	-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยต้นมะม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๗๐๐	๔๙๖,๗๐๐	๑๗ มี.ค.๖๗-๒ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๙,๐๐๐	๗,๗๐๐	-
๑๐	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยศาลา โบราณ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓,๖๐๐	๔๓,๖๐๐	๑๑ มี.ค.๖๗- ๒๕ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๙,๕๐๐	๔,๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๖- ๑ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	-
๑๒	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยการ หมู่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๗- ๒๒ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๗๙,๐๐๐	-	-
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ ๙บ้านหนอง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗๑,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๘ ม.ค.-๒๒ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๓๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	-
๑๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ขอนใต้	วางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดปาก ภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกท้อง เฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมฝา ปิดตะแกรงเหล็ก	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๖,๐๐๐	ไม่มีผู้ เสนอ ราคา
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสระหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกेत	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๗๐๐	๑๘ธ.ค.๖๖- ๑ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐	๑,๗๐๐	-
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม - หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๒บ้านสามพันนาม	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๘๐๐	๔๙๑,๘๐๐	๒๓ ม.ค.-๒๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๗,๐๐๐	๔,๘๐๐	-
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๓บ้านโชคพัฒนา	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๘๐๐	๒๑ ก.พ.-๒๑ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๖,๐๐๐	๓,๘๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๘	ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคสล. ซอยบ้านมอญ- หนองเหียงล่าง หมู่ที่๑บ้านหนองซอน	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร	๑,๔๓๑,๙๐๐	๑,๔๓๑,๙๐๐	๑ มี.ค.- ๑ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๑๔,๖๔๐	๓๑๗,๒๖๐	-
๑๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาดะแกรงเหล็ก ซอยหลังวัดหนองซอน หมู่ ที่ ๑๕ บ้านหนองซอนเหนือ	มีท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาดะแกรง เหล็ก	๓๔๒,๙๐๐	๓๔๒,๙๐๐	๓๑ ก.ค.- ๓๐ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๙๒,๐๐๐	๕๐,๙๐๐	-
๒๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาดะแกรงเหล็ก จาก บ้านป่าซุงถึงสระจำสำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่๑๖ บ้านหนองตา แววพัฒนา	มีท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาดะแกรง เหล็ก	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	๑๖ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๒๖,๔๗๐	๗๒,๓๓๐	-

๒.๑.๕ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖) มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังลาวไล่เตอะวิน เทจ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ซอนใต้	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐เมตร ระยะทาง ๓๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๙๙๔,๐๐๐	๙๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-

๒.๑.๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๓ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ ๒ บ้านวังโบสถ์	ผิวจราจร กว้าง๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	-
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสัมพันธ์วงศ์ ๒ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่๓บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๑,๖๐๐	๒๒๑,๖๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๒๕ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๒๒๐,๐๐๐	๑,๖๐๐	-
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเจริญดี หมู่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๔,๗๐๐	๒๘๔,๗๐๐	๑๑ ม.ค.๖๗-๒๕ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๘๔,๐๐๐	๘๐,๗๐๐	-
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสังข์ทอง หมู่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๒๔ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๒๑๒,๐๐๐	-	-
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาส่ง หมู่ ๕ บ้านหนองคร้า	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	-
๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสามัคคีธรรม หมู่ ๖ บ้านหนองซอ	ผิวจราจร กว้าง๑.๐๐ เมตร ระยะทาง๘๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๒๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	-
๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ ๒) สายหนองเหียง-หัวหิน หมู่ ๗ บ้านหนองเหียง	ขนาดØ ๐.๔๐เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ เมตร	๕๕๘,๑๐๐	๕๕๘,๑๐๐	๖ มี.ค.๖๗-๕ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๗๗,๐๐๐	๘๑,๑๐๐	-

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (จ่ายขาดเงินสะสม) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๙	เจาะบ่อบาดาล ซอย ๑ หนอง เสือดำ หมู่ ๘ บ้านหนองเสือ ดำ	เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องสูบ น้ำไฟฟ้าแบบมอร์ เตอร์จมน้ำ ๒.๐แรงแม้ว ๒๒๐V.Ac	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๒๗ ส.ค.-๑๖ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๐๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่แลนด์ ๖ หมู่ ๙ บ้านขอนแก่น ทอง	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๑,๙๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ยกเลิก ย้ายไปปี ๒๕๖๙	-	๒๐๕,๐๐๐	-
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอำนวยการ ๔/๗ หมู่ที่ ๙ บ้าน ขอนแก่นทอง	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร	๕๖,๙๐๐	๕๖,๙๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖- ๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๖,๙๐๐	-
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอำนวยการ ๔/๔หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่นทอง	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร	๙๗,๙๐๐	๙๗,๙๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖- ๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙๗,๐๐๐	๙๐๐	-
๑๓	ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่๑๐ บ้าน หนองขอนแก่น	ก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดปากภายใน กว้าง ๐.๓๐เมตร ความลึกท้องเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๔๙๗,๗๐๐	๔๑๙,๙๙๙	๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่างดำเนินการ	-	-	-
๑๔	ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กสายหนอง ตะเภา-ดอน มะกอก หมู่ที่๑๑ บ้านตอเกตุ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรง เหล็ก ความยาวไม่ น้อยกว่า ๑๑๓ เมตร	๔๐๗,๗๐๐	๔๐๗,๗๐๐	๓ ม.ค.- ๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๐๒,๐๐๐	๕,๗๐๐	-

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (จ่ายขาดเงินสะสม) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๕,๕๐๐	๔๙๕,๕๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๒,๐๐๐	๓,๕๐๐	-
๑๖	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขอยโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๑๖,๖๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ.-๒๗ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐	-	-
๑๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก	๔๙๗,๘๐๐	๔๒๕,๔๕๐	-	ยกเลิก	-	๔๒๕,๔๕๐	-
๑๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย พุนสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาทะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๓.๐๐ เมตร	๑,๑๗๐,๖๐๐	๙๒๐,๖๐๐	๖ ก.พ.-๖ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙๒๐,๐๐๐	๖๐๐	-
๑๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็กจากบ้านป่าชู ถึงสระจำสำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาเว้าพัฒนา	มีท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	๑๖ พ.ค.๖๗-๑๕ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๑๓,๓๐๐	๘๕,๕๐๐	-

๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑) การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดไว้ ดังนี้

- (๑) กำหนดกรอบเวลา
- (๒) กำหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ(หรือผลผลิต)ที่ได้กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
- (๓) กำหนดความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง ในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน
- (๔) กำหนดความก้าวหน้ากรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ ภายใตจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี หรือ ๑ ปี วัดได้จากช่องปี งบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา
- (๕) กำหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับ ทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณขนาด ความจุพื้นที่จำนวนระยะเวลาเป็นต้น
- (๖) กำหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๒) กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	-ธันวาคม ๒๕๖๖ -มกราคม -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดย สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุก ๖ เดือน
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อดำเนินการต่อไปและหรือประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลฯ	-เมษายน ๒๕๖๗ -พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการ ดำเนินงานในภาพรวม ดังกล่าว

๓) การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยรูปแบบการประชุมและ วิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สำคัญ/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุก ๖ เดือน
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายใน ๙๐ วันนับแต่ วันประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนด ไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้น เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิง คุณภาพ สรุปผลการ วิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต่อไป	ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๖	การรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๗	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ยื่นญัตติต่อสภา) หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อรับทราบ และให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๗
๘	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่.....ครั้งที่.....วันที่.....หรือสมัยวิสามัญ.....เพื่อเสนอความเห็น/ตั้ง ข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมเพื่อ รับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟดำเนินการ ปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็ก ไฟเพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒ธันวาคม ๒๕๖๗- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๒.๑ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้ จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง แบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่นการ ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นต้น

๒) การสัมภาษณ์อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับ ผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการซึ่งคล้ายกับการพูด สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในชั้นตอน

๓) การสำรวจ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้ เป็น หลัก ฐาน

๔) เอกสาร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เอกสาร ซึ่งเป็น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒.๒.๒ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิด หรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกองการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.บุคลากรของ อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การเขียนตารางนำเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการกรอกร่างนำเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึง เรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็น ระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางจำแนกตามลักษณะต่างๆที่แบ่งตามหัวเรื่องสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจ ได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วยสำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมดก็ตาราง

๒.แบบตรวจสอบเบื้องต้น แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์การจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๔.แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา ๕ คะแนน

๕. โครงการพัฒนา ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

๕.๔ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๓๕ คะแนน

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา และ

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ / ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร	๒๐ (๕)	๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม เช่น การศึกษา เช่นการศึกษา สาธารณสุข อาญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก และอื่นๆ	(๕)	๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๓
	๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ SGDs(Bottom-up/ Top-down) (๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (๓)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น (๕)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Demand(Demand Analysis) Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	๒๐ (๕)
		(๕)	๕
		(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.ยุทธศาสตร์ ๓.๑ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๔
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายหรือ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals(SGDs)	การกำหนดและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์SGDs ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SGD และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ กำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็น ถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง ทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็น คำถามที่สำคัญ ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วใน อนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกันและยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่ว แน่นในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่ จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีจำแนกแผนงานการจัดทำ งบประมาณให้ถูกต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานอาจจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต	(๕)	๕

	คืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่		
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจาก ยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔
	รวม	๑๐๐	๙๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ ๖๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๕.๖ ติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลเป็นดังนี้

๑) ด้านกายภาพ ได้แก่ (๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (๒) ลักษณะภูมิ
ประเทศ (๓) ลักษณะภูมิอากาศ (๔) ลักษณะของดิน (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้
๑๘.๐๐ คะแนน

๓.๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของการวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพการณ์และ
ศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ ๑๙.๐๐ คะแนน

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ ๕๘.๐๐ คะแนน

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๓
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๔
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๓
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๐๐คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.๒.๒ การสรุปลักษณะการดำเนินงาน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙.๐๐ คะแนน

๓.๒.๓ การประเมินผลการทำงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ คะแนน

๓.๒.๔ การประเมินผลการทำงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ คะแนน

๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙.๐๐ คะแนน

๓.๒.๖ โครงการพัฒนา(ความชัดเจนของชื่อโครงการ,กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ,เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ,มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI),ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๓.๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒๙ คะแนน

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ	มีพนักงาน คาวีสดู อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ	ผู้นำสตรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามจำนวนที่กำหนดไว้	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๓,๘๐๐	๔๖,๒๐๐	-
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรม (๑) หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าด้วยผา	เข้ารับการฝึกอบรมนำไปสร้างอาชีพเพิ่มรายได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	-
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง (๒) การพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การทำสบู่สมุนไพร	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำสบู่สมุนไพรนำไปสร้างอาชีพเพิ่มรายได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๐๒๕	๙๗๕	-
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม (๓) หลักสูตร ขนมไทย	จำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปสร้างอาชีพเพิ่มรายได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๙๒๐	๕,๐๘๐	-

เพื่อการคา (การทำลูกชุป)									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ่มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๖	โครงการแผนการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖-ม.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	เนื่องจากงบประมาณเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการไม่เพียงพอเลยโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
๗	โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านดูแลตัวเองและอาชีพ	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๑๓-๑๖ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘๔๒,๖๕๐	๗,๓๕๐	-
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอนกอนวัยอันควร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องกอนวัยอันควรอย่างน้อยร้อยละ๘๐ของเป้าหมาย	๖๙,๒๐๐	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๙,๒๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖๘,๒๓๒.๒๖	๙๖๗.๗๔	-
๙	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมและรู้สึว่าตัวเองมีคุณค่า	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๘๑๕	๑๙,๑๘๕	-
๑๐	โครงการพัฒนาศูนย์พฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้มากยิ่งขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๒ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๒๐๐	๑๓๑,๘๐๐	-
๑๑	โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	การดำเนินโครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑.ต่อเติมศาลากว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๔ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๒.มีที่ทำการกิจกรรมร่วมกัน และอื่นๆ	๓๒๑,๗๐๐	๓๒๑,๗๐๐	๓๑ พ.ค.๖๗-๑๕ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐๗,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สรางปัญญาให้เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑-๓๐มิ.ย.๖๗	ยกเลิก	-	๒๐,๐๐๐	เนื่องจากวิทยากรที่ติดต่อไปติดภารกิจ
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน	บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าฝึกอบรม จำนวน ๒๗ คน	๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๘-๑๙ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖,๙๙๒	๕,๐๐๐	-
๓	โครงการอบรมส่งเสริมการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM	ผู้ปกครองและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่งเขา รวมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑-๓๑ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๕๐	๑,๙๕๐	-
๔	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๖แห่งได้รับการเตรียมความพร้อม ๔ ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๗ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	-	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการกลางวันให้กับศูนย์	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์	๒,๓๑๒,๐๐๐	๒,๓๑๒,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒,๒๗๔,๙๓๘	๓๗,๐๖๒	-

บริหารสถานศึกษา	พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖ ศูนย์								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาคูณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๖	โครงการสนับสนุนคณาจารย์กลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.๖ โรงเรียน	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๖ โรงเรียน	๖,๗๘๐,๐๐๐	๖,๗๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖,๗๖๙,๐๓๘	๑๐,๙'๖๒	-
๗	ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๔๐๐	๙,๖๐๐	-
๘	โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ (การทำเสื้อผ้าฝ้าย)	เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙,๙๓๕	๖๕	-

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะเป็นวัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาคูณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	รายการวัสดุบริการสาธารณะ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	(๑) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้รับอาหารเสริม(นม) ร้อยละ ๑๐๐	๒,๗๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒,๗๑๓,๐๐๐	-	-
๒	(๒) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟได้รับอาหารเสริม(นม) ร้อยละ ๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ใช้งบประมาณจากโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๒,๑๔๗.๙๓	๗,๘๕๒.๐๗	-

				พื้นฐาน (สพฐ)					
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ อนุรักษ์ พื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา	เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมในวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๔ ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗ (วันมาฆบูชา) ๑๗ พ.ค.๖๗ (วิสาขบูชา) ๑๕-๑๙ก.ค.๖๗ (แห่เทียน สพค.)	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๑๐๑	๗,๘๙๙	-
๒	โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย (วันสงกรานต์)	กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในตำบล หินเหล็กไฟ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๙๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	-
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	ประชาชนในตำบล หินเหล็กไฟร่วมประเพณีลอยกระทง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๗๙๙,๘๕๔	๑๔๖	-
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษา	บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๕๐	๔๕๐	-
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบล หินเหล็กไฟ	เด็กและเยาวชน ได้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๓ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๖,๒๑๐	๓,๗๙๐	-
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือนักกีฬาเข้าแข่งขัน	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖๐,๓๕๗	๔,๖๔๓	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระวัง ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหมาไม่มีเจ้าของที่มีถิ่นที่อยู่ ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค.- ๑๖ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๑๒,๑๒๐	๒๗,๘๘๐	-
๒	โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตำบลหินเหล็กไฟ	มีสร้างรั้ว สร้างศาลาให้สุนัขป้องกันการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัด	๕๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ โอนงบฯเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐	-ธ.ค.๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๒๐,๐๐๐	
๓	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (๓ โครงการ/หมู่บ้าน) จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๒๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข่าวสารด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	มีกิจกรรมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรือกิจกรรมบูรณาการร่วมกับอำเภอหัวหิน/จังหวัดประจวบคีรี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	เป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่ได้ดำเนินการ

		ชั้น							
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตร
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการอบรม การจัดการ ศัตรูพืชที่ เหมาะสม	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ กำจัดศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค.-๒๙ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว ๑๕ ก.ค.๖๗	๑๘,๑๐๐	๑,๙๐๐	-
๒	โครงการแปลง เกษตรผสมผสาน โดยยึดแนวทาง พระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	ต้นไม้มีจำนวน เพิ่มมากขึ้น	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ๑๕ มี.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	๑๔๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็วและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโคร ธาราม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๙๓๓,๐๐๐	๙๓๓,๐๐๐	๒๐ พ.ค.๖๗- ๔ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๒๐,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยต้นไทร ๒ หมู่ที่ ๓บ้านหนอง นกออย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๖ มี.ค.๖๗- ๒๐ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยเจริญดี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกออย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๔,๕๐๐	๒๕๔,๕๐๐	๑๗ พ.ค.๖๗ ๑ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๕๔,๐๐๐	๕๐๐	-
๔	ก่อสร้างลาด รางระบายน้ำ ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ตะเภา	ตารางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑๒๐ เมตร ท้อง รางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความ ยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน	๙๓๖,๕๐๐	๙๓๖,๕๐๐	๑ ก.พ.-๓๑ มี.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๙๓๖,๕๐๐	-ไม่มีผู้รับจ้าง -กั้นเงินกรณียังไม่ ได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗- ๑๗ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ (ต่อจาก โครงการเดิม) หมู่ ๕ บ้านหนองคร้า	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๕๑,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗- ๓ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	-
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเดน หมู่ ๖ บ้านหนองซอ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๒ ก.พ.๖๗- ๑๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	-
๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมสุข หมู่ ๖ บ้านหนองซอ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗- ๒ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๘๑,๕๓๙.๒๒	๙๓,๔๖๐.๗๘	-
๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไสว (ต่อจากโครงการ เดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๘๘๑,๙๐๐	๘๘๑,๙๐๐	๑๕ พ.ค.๖๗- ๒๙ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖๖๓,๐๐๐	๒๑๘,๙๐๐	-
๑๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายฝน หมู่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๖ มี.ค.๖๗- ๕ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	-
๑๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักษาราชฎ หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง เสือดำ	มีถนนผิวจราจร กว้าง ๓๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๔๓,๙๐๐	๔๔๓,๙๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๗- ๒๖ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๑๓,๖๓๐.๖๓	๓๐,๒๖๙.๓๗	-
๑๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาง หมู่ ๘ บ้านหนองเสือ ดำ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๑๑ ส.ค.๖๗- ๒๖ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๖๖๐,๐๐๐	- รอสอบเขต ทาง - กั้นเงินกรณี ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพันไว้

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๑/๑๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗-๑๗ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๗๐,๔๔๒.๙๕	๕,๕๕๗.๐๕	-
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๑/๘ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๙ ส.ค.๖๗-๘ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๖๒,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	-
๑๕	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ถนนผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๗-๑๓ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๔๘,๐๐๐	-	-
๑๖	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ถนนผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๖,๕๐๐	๕๖,๕๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๖,๕๐๐	-
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยพวงพยอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	รางระบายน้ำขนาดปาก ภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๑๘,๐๐๐	ระหว่างหาผู้รับจ้าง - มีปัญหาจุดทางเชื่อมที่ต้องแก้ไข
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๔ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม - หนองกนอย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๑๑๗,๐๐๐	๑,๑๑๗,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑,๑๑๗,๐๐๐	เป็นเงินอุดหนุนจากกรมฯ
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๗-๑๓ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๑๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	ถนนผิวจราจร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗-	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	-	-

	เสริมเหล็ก ขอยึดจากรวงศ หมูที่๑๓บานโขศพัฒนา	กว้าง๕.๐๐เมตร ระยะทาง๖๘.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๑๘ ก.ย.๖๗				
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยพล ประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม) หมูที่๑๓ บานโขศพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗- ๑๙ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ชุมชนให้โตมาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๓	ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยพูนสุข หมูที่ ๑๕ บานหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง๑.๐๐เมตร ระยะทาง ๘๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๒๑ มิ.ย.๖๗- ๕ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๕๕,๐๐๐	-	-
๒๔	ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยพูนสุข หมูที่ ๑๕ บานหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง๑.๐๐เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๒๕,๐๐๐	กั้นเงินไว้อีก ๑ปีงบประมาณ
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๓ หมูที่ ๑๕ บานหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๖๑เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๘๕,๖๐๐	๓๘๕,๖๐๐	๒๗ ส.ค.๖๗- ๑๑ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๗๖,๐๐๐	๙,๖๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างวางทอระ บายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบอพักและฝาปิด ตะแกรงเหล็กจาก บานปาซูลึงสระจำ สำเนียง (ต่อจาก โครงการเดิม)หมูที่๑๖ บานหนองตาแหว พัฒนา	ทอระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบอพัก และ ฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๘๓๓,๖๐๐	๘๓๓,๖๐๐	๒๖ เม.ย.๖๗- ๒๕ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๑๘,๕๐๐	๑๑๕,๑๐๐	-
๒	ก่อสร้างท่อถังทรง	บ่อบาดาลขนาด Ø นิ้ว	๙๓๓,๐๐๐	๙๓๓,๐๐๐	๒๓ ก.ค.๖๗-	ดำเนินการแล้ว	๗๙๓,๒๕๒	๑๓๙,๗๔๘	-

แชมเปญและถังกรอง สนิมเหล็กพร้อมเจาะ ป้อนบาดาล ขอยประเสริฐ แผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์	อุปกรณ์เครื่อง สูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐V.AC.พร้อมติดตั้ง ห้องทรงแชมเปญขนาด ความจุ ๒๐ ลบ.ม.และถัง กรองสนิมเหล็ก				๒๑ ก.ย.๖๗				
--	---	--	--	--	-----------	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสกลรัตน์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	รางระบายน้ำขนาด ปากภายใน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรง เหล็ก	๑,๑๐๕,๐๐๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑,๑๐๕,๐๐๐	กั้นเงินไว้อีก ๑ปีงบประมาณ
๔	ขยายเขตวางท่อ ประปา PVC Ø ๒ นิ้ว ขอยสุตใจ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแว พัฒนา	ท่อประปา PVCขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๒๕ เมตร	๔๕,๖๐๐	๔๕,๖๐๐	๔ มี.ค.๖๗- ๓ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๕๐๐	๑๐๐	-
๕	ขยายเขตวางท่อ ประปาPVC Ø ๒ นิ้ว ขอย ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน หนองตาแวพัฒนา	ท่อประปาPVC Ø ๒ นิ้ว	๕๖,๗๐๐	๕๖,๗๐๐	๔ มี.ค.๖๗- ๓ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๖,๕๐๐	๒๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยสระหลวง หมู่ที่ ๑๑บ้านตอเกตุ	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ระยะทาง ๓๒๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๒,๖๒๕.๔๕	๔๗,๓๗๔.๕๕	-
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอย ๓ หมู่ที่๑๑ บ้านตอเกตุ	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ระยะทาง ๔๑๐เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๔,๗๔๑.๖๐	๖๕,๒๕๘.๔๐	-
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยคุ้งเจียม	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำระยะทาง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-	ดำเนินการแล้ว	๓๘๐,๗๔๘.๐๖	๑,๒๕๑.๙๔	-

	หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	๔๐๐ เมตร			๓๐ ก.ย.๖๗				
--	-----------------------------	----------	--	--	-----------	--	--	--	--

๓.๒.๗ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ่มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลหิน เหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการ อบต.)	อาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและ พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง	๑๖,๓๑๘,๐๐๐	๑๖,๓๑๘,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๖,๓๑๘,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ชุมชนให้โดยมาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำขึ้น หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๘,๐๐๐	-
๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตุ้มทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ถนนผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๓,๕๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๘๓,๕๐๐	-
๓	ซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบ้านมอญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๙,๗๐๐	-
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโพธิ์สัตว์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลี	(ช่วงที่ ๑) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๑,๐๐๐	-

		กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร							
๕	ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโตด-สวนน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลี	ถนนผิวจราจรเพิ่มจาก เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๔๔,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ชุมชนให้โตมาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ประเสริฐ ผ่านดินทอง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลี	ถนนผิวจราจร กว้าง๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๐,๖๐๐	๔๘๐,๖๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๐,๖๐๐	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓-๔ หมู่ที่ ๓บ้านหนองนก น้อย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๓๗๓,๘๐๐	๓๗๓,๘๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๗๓,๘๐๐	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนก น้อย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๗,๐๐๐	-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเลียบ บายพาส หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๕๘,๐๐๐	-
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๗,๐๐๐	-
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเฉลิม พระเกียรติ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๗๑,๐๐๐	-
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสุขเปล่ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๗๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๔,๗๐๐	-
๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเฉลิมพระเกียรติ- สมองโพรง หมู่ที่ ๗	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๕๗,๕๐๐	-

	บ้านหนองเหียง	เมตร หนาเฉลี่ย๐.๒๐ เมตร							
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๓,๖๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ชุมชนให้โตมาตรฐานมั่นคง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานิล หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๓,๖๐๐	-
๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก ซอยหนองเหียง-หัวหิน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรพร้อมบ่อพัก และฝาทะแกรงเหล็ก ระยะทาง ๑๑๘.๐๐เมตร	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๕๑,๐๐๐	-
๑๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์ ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือคำ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๒,๐๐๐	-
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญรักษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือคำ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๘,๘๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๘,๘๐๐	-
๑๙	ก่อสร้างท่อถังทรงกลมแป้น และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดิน นางสาวต๋มเพ็งพิน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือคำ	ท่อถังทรงกลมแป้นและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรมใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.A.C.	๙๓๓,๐๐๐	๙๓๓,๐๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๙๓๓,๐๐๐	-
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๔/๔ (ซอยวราภรณ์) หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔,๖๐๐	๓๔,๖๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๔,๖๐๐	-
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	ถนนผิวจราจร	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๓๘,๐๐๐	-

	เสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๑/๘ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร							
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนาจ ผล ๑/๙ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๓๐ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๓,๖๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนาจ ผล ๑/๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗- ๓ ต.ค.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนาจ ผล ๑/๑๑ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๒๗ ก.ย.๖๗- ๒๖ พ.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนาจ ผล ๑/๑๒ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๑.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๒๗ ก.ย.๖๗- ๒๖ พ.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์๔ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๑.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒๕ก.ย.๖๗- ๒๕ ต.ค.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์๗ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	(ช่วงที่ ๑)ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒)ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๘,๖๐๐	๔๘๘,๖๐๐	๒๘ ส.ค.๖๗- ๑๑ ต.ค.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตรพร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๓๙๔,๖๐๐	๓๙๔,๖๐๐	๒๕ก.ย.๖๗- ๙ พ.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออกหลังวัดนิโคร-ป่าเปรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองซอนใต้	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๗๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๔,๗๐๐	-
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๒ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกเขต	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๑,๐๐๐	-
๓๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกเขต	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔๐,๕๐๐	๑๔๐,๕๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๔๐,๕๐๐	-
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๗๐๐	-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๔,๗๐๐	-
๓๓	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	๔๘๗,๖๐๐	๔๘๗,๖๐๐	-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๗,๖๐๐	-
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๖๓,๘๐๐	๑๖๓,๘๐๐	-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๖๓,๘๐๐	-
๓๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาดะแกรงเหล็ก ซอยพอเพียง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๕๖ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๕๑,๐๐๐	-
๓๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไรรินทร์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองซอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยการปู	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๓๗,๐๐๐	-

		ยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม							
๓๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถ้ำซิ่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร โดยการ ปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	๔๘๔,๖๐๐	๔๘๔,๖๐๐	-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๔,๖๐๐	-
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสุดใจ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอง ตาแนวพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๖๑,๖๐๐	๔๖๑,๖๐๐	-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๖๑,๖๐๐	-

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็วและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร- ซอยสัมพันธ์วงศ์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	มีถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓,๒๘๖,๐๐๐	๒,๖๘๑,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคร้า- สามพันนาม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	มีถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๗๘๗,๕๐๐	๑,๒๒๕,๕๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้นำท้องถิ่นทุกรูปแบบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการเพิ่มพูน ความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนา ศักยภาพ การปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล เห็นหลักไฟ	จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้ นำชุมชน และ บุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบล เห็นหลักไฟ เป้าหมาย ๑๒๓ คน ผู้เข้าร่วม ประชุมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๗-๙ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๔๗,๖๕๐	๑๒,๓๕๐	-
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่แม่บท/ แผนที่ภาษีรูปแปลง ที่ดินตำแหน่งของสิ่ง ปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้าง และทำ การสำรวจข้อมูล ภาคสนามทำให้มีการ จัดเก็บรายได้ ถูกต้องและเป็นธรรม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓ ก.พ.-๑ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค

๑	โครงการ สวนสาธารณะ/ สวนหย่อมเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	จัดทำสวนหย่อม/ สาธารณะเฉลิม พระเกียรติในตำบล หินเหล็กไฟเพิ่มขึ้น ร้อยละ๘๐ ขึ้นไป	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ค.๖๗	ยกเลิก	-	๓๐,๐๐๐	ไม่มีพื้นที่ เหมาะสม ในการ ดำเนินงาน
๒	โครงการจังหวัด สะอาด	การแก้ไขปัญหาลด ขยะมูลฝอยของ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลหินเหล็กไฟ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๑ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการรณรงค์การ ใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	มีสถานที่ในการ ปลูกหญ้าไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๗	ยกเลิก	-	๕,๐๐๐	ไม่มีพื้นที่ เหมาะสมใน การดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุทรัพยากรธรรมชาติ	ในแต่ละปีจำนวน ทรัพยากรธรรม ชาติเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๗	ยกเลิก	-	๑๕,๐๐๐	ไม่มีพื้นที่ เหมาะสมใน การดำเนินการ
๓	โครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะใน เขตพื้นที่ตำบลหินเหล็ก ไฟ	ผักตบชวาวางทาง น้ำในพื้นที่ตำบล หินเหล็กไฟน้อยลง และลดการ แพร่กระจาย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.-๓๑ ก.ค.๖๗	ยกเลิก	-	๕๐,๐๐๐	ไม่มีพื้นที่ เหมาะสมใน การดำเนินการ
๔	โครงการทอถิน สร้างป่า รักษา น้ำ	ต้นไม้ในตำบล เพิ่มขึ้น ลดปัญหา ความแห้งแล้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๗	ยกเลิก	-	๒๐,๐๐๐	มีปัญหาเรื่อง พื้นที่
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)	พืชท้องถิ่นมีการ อนุรักษ์พันธุ กรรมพืชไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ส.ค.๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	๑๕,๐๐๐	-
๖	โครงการอบรมส่งเสริม คนเอาถ่าน	ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการ สร้างเตาเผา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๑ มี.ค.๖๗	ยกเลิก	-	๑๕,๐๐๐	เกษตรกร มีไม่เพียงพอ ในการอบรม

		ถาดและการเผา ถาดร้อยละ ๑๐๐ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม							
๗	ชุดลอกลำห้วย ซอยศาลาโบราณ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ลำห้วยกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๓.๐๐ เมตร	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๘๘,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	เกษตรกรและพื้นที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	พืชผลทางการเกษตรไม่ได้รับความเสียหาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ผู้เข้ารับการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของกลุ่มเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	หน่วยงานที่เข้าร่วมบุคลากรไม่พร้อมติดภารกิจอื่น
๒	โครงการจัดฝึกทบทวน อปพร. ประจำเดือน	ผู้เข้ารับการฝึกทบทวน มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของกลุ่มเป้าหมาย	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-๑๘ ต.ค.๖๖ -๕ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	-	๑๘,๐๐๐	-

		มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน							
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรูและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถในการระงับ อัคคีภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	การเกิดอุบัติเหตุลดลง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๘ธ.ค.๖๖-๓ ม.ค.๖๗ ๑๒-๑๗ เม.ย ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๗๘๐	๒๔,๒๒๐	-
๕	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ	๑.อบรมลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๗,๒๕๐	๒๒,๗๕๐	-
๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	ผู้ประสบภัยในตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับการช่วยเหลือกรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัยเช่น คาชอมแซมที่อยู่อาศัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๘ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๖๔	๒๙๙,๕๓๖	-

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาคูณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	งบประมาณในแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค

๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ)	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๓-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๙๐๐	-	-
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า)	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	๑๓-๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙,๘๐๐	-	-
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน)	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๓-๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๙๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ ในแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบ พญานาค	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๓-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐๕,๐๐๐	-	-
๒	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาด ๒๒๐ โวลท์	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๓-๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๐๐๐	-	-
๓	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องอัดจารบี ขนาด ๒๐ ลิตร	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๓-๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๐๐๐	-	-

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

๔.๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๑๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔๘,๓๐๖,๔๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙,๐๗๕,๓๙๒.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านคนและ สังคม	๑.สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑๒	๑,๖๕๙,๒๐๐	๑๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๑๐,๐๐๐
	๒.การศึกษา	๑๖	๖,๔๓๑,๕๐๐	๑๑	๙,๒๘๕,๐๐๐	๑๐	๙,๑๘๗,๕๓๕
	๓.ศาสนาและนันทนาการ	๖	๑,๐๔๖,๐๐๐	๖	๑,๐๔๖,๐๐๐	๖	๑,๐๑๙,๐๖๓
	๔.อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๐๗,๐๐๐
	๕.สาธารณสุข	๑๓	๑,๔๓๐,๐๐๐	๓	๗๖๐,๐๐๐	๒	๔๓๒,๑๒๐

รวม	๔๘	๑๐,๘๘๘,๔๐๐	๓๒	๑๒,๕๔๒,๗๐๐	๓๐	๑๒,๐๕๕,๗๑๘
-----	----	------------	----	------------	----	------------

วัสดุบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทวัสดุ บริการสาธารณะ (รายการ)	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายพ.ศ.๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
การพัฒนาด้านคนและสังคม	แผนงานการศึกษา	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕
รวม		๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑.การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๒.การเกษตร	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๑๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐
รวม		๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๑๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑.อุตสาหกรรมและการโยธา	๘๙	๙๓,๗๙๗,๙๐๐	๖๙	๓๓,๕๓๓,๗๐๐	๓๒	๑๕,๕๐๐,๒๖๔.๘๐
	๒.เคหะและชุมชน	๒๐	๑๐,๒๔๐,๐๐๐	๓	๖๒๐,๐๐๐	๓	๖๘๘,๑๖๕
รวม		๑๐๙	๑๐๔,๐๓๗,๙๐๐	๗๒	๓๔,๑๕๓,๗๐๐	๓๕	๑๖,๑๘๘,๔๒๙.๘๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร	๑.บริหารงานทั่วไป	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐
รวม		๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการใน ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการจริง
------------	--------	-------------------------------	--------------------------	---------------

		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๕.การพัฒนา ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑.เคหะและชุมชน	๓	๔๔๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
	๒.แผนงานการเกษตร	๗	๒๐๘,๐๐๐	๗	๒๐๘,๐๐๐	๑	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม		๑๐	๖๔๘,๐๐๐	๙	๒๘๘,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านส่งเสริม ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน ของประชาชน	๑.การเกษตร	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
	๒.การรักษาความสงบภายใน	๙	๑,๑๘๐,๐๐๐	๗	๔๔๘,๐๐๐	๔	๗๑,๔๙๔
รวม		๑๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘	๔๙๘,๐๐๐	๔	๗๑,๔๙๔

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายพ.ศ.๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมความ ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ ประชาชน	การรักษาความสงบ ภายใน	๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐
รวม		๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐

๔.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๓. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนาการรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปกศ และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๕. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟด้วย

๖. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

