

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งานหรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหลักไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักไฟ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักไฟ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ มากน้อยเพียงใด

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ภารกิจที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ภารกิจที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๔) เพื่อให้ทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๑.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้

(๕) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะและเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๒** การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ก็ถือว่าดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

๑.๓.๒ การดำเนินการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ จำนวน ๑๑ คนประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคัดเลือก จำนวน ๓ คน ได้แก่

- (๑) นายอภิชาติ ชูลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ กรรมการ
- (๒) นายพรชัย ทัมเนียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ กรรมการ
- (๓) นายจิระ เอ็งพัศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ กรรมการ

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

- (๑) นายปัญญา กอนโย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ กรรมการ
- (๒) นางไพรินทร์ เรืองอร่าม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ กรรมการ

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จำนวน ๒ คน

- (๑) นางสาวอารีญา ขวกเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง กรรมการ
- (๒) นางสิริกร บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน กรรมการ

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

- (๑) นายธงชาติ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๒
- (๒) นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๔

๕) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

- (๑) นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
- (๒) นายพีศักดิ์ อุตมวิซชากร ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ ๔ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

๑.๓.๓ ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กรณีไม่ได้ใช้ ข้อ ๓๐ ก็ไม่ต้องลง) มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้


๑) ขั้นตอนที่ ๑ เสนอผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๒) ขั้นตอนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ตั้งข้อสังเกตเสนอความเห็น และรับทราบในที่สุด

๓) ขั้นตอนที่ ๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะได้นำความเห็นนั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรับทราบ

๔) ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับทราบจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไขวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปทั้งนี้ การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ทุกขั้นตอนนี้ได้หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรืออาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายหลังเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลเสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ เสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบเสนอภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑.๔.๑ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ๒) เครื่องมือ และ ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๓) โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ แบบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์(Interview)และแบบสังเกตการณ์(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป หน้าที่และอำนาจ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่/ พื้นที่ดำเนินการจริง (ภาคสนาม) ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๔.๓.แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะนำไปสู่การทำงาน การดำเนินการในส่วนต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น					
๑	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น				
	๑.๑	๑.๑ เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ		✓	
	๑.๒	๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน		✓	
๒	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น				
	๒.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐		✓	
	๒.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง		✓	
	๒.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง			
	๒.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง			
	๒.๕	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง			
	๒.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๕ ครั้ง			
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๓	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๓.๑	เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตาม กระบวนการ		✓	
๓.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน			✓	
๔	การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๔.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐		✓	
	๔.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง		✓	
	๔.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง			
	๔.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง			

๑ แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๔.๕	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง				
๔.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ครั้ง				
๔.๗	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๕ ครั้ง				
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๕	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
๕.๑	เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ		✓		
๕.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน		✓		
๕.๓	มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน		✓		
๕.๔	มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖	การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
๖.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปีพ.ศ. ๒๕๖๘		✓		
๖.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง				
๖.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง		✓		
๖.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง				
๖.๕	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง				
๖.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ครั้ง				

๑ แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)					
๖	การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
๖.๗	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า ๖ ครั้ง				
๖.๘	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๙	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดเครื่องมือกำหนดกรอบและแนวทางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๐	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสรุปประมวลผล รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๑	มีการประชุมให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๒	มีการประชุมให้คะแนนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		

๑.๔.๔ บทสรุปการประเมินผลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประการที่หนึ่งอยู่ภายใต้การกำหนดจุดมุ่งหมายว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประเมินผลไปทำไม ประการที่สอง กำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่า จะประเมินผลจากอะไร ประการที่สาม จะใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และประการที่สี่จะระมัดระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้

- ๑) การสังเกต โดยวิธีการเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ และไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก
- ๒) การบันทึกข้อมูล ใช้แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง
- ๓) การสัมภาษณ์โดยตั้งเป้าหมาย เตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
- ๔) แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ และแบบสอบถามแบบปลายปิดโดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า
- ๕) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรม อาจเป็นการทดสอบด้วยการเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้ หรือทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑.๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๕.๖ ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๑.๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดและมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ SustainableDevelopmentGoals : SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ ๑) จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๘๗ โครงการ ดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม จำนวน ๕๐ โครงการ
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๓ โครงการ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๐๙ โครงการ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๒ โครงการ
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ โครงการ
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๑๓ โครงการ

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.) เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๑๐๑,๔๐๐บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม	๑.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒	๑,๖๕๙,๒๐๐	๑๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๑๐,๐๐๐
	๒.การศึกษา	๑๖	๖,๔๓๑,๕๐๐	๑๑	๙,๒๘๕,๐๐๐	๑๐	๙,๑๘๗,๕๓๕
	๓.การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๖	๑,๐๔๖,๐๐๐	๖	๑,๐๔๖,๐๐๐	๖	๑,๐๑๙,๐๖๓
	๔.อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๐๗,๐๐๐
	๕.สาธารณสุข	๑๓	๑,๔๓๐,๐๐๐	๓	๗๖๐,๐๐๐	๒	๔๓๒,๑๒๐
รวม		๔๘	๑๐,๘๘๘,๔๐๐	๓๒	๑๒,๕๔๒,๗๐๐	๓๐	๑๒,๐๕๕,๗๑๘

วัสดุบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทวัสดุ บริการสาธารณะ (รายการ)	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
				จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
การพัฒนาด้านคน และสังคม	แผนงานการศึกษา	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕
รวม		๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

๑) โครงการปรกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑.การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๒.การเกษตร	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๑๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐
รวม		๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๙ โครงการ จำนวนเงิน งบประมาณ ๑๐๔,๐๓๗,๙๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. อุตสาหกรรมและการโยธา	๘๙	๙๓,๗๙๗,๙๐๐	๖๙	๓๓,๕๓๓,๗๐๐	๓๕	๑๕,๕๐๐,๒๖๔.๘๐
	๒. เคหะและชุมชน	๒๐	๑๐,๒๔๐,๐๐๐	๓	๖๒๐,๐๐๐	๓	๖๘๘,๑๖๕
รวม		๑๐๙	๑๐๔,๐๓๗,๙๐๐	๗๒	๓๔,๑๕๓,๗๐๐	๓๘	๑๖,๑๘๘,๔๒๙.๘๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน งบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑. บริหารงานทั่วไป	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐
รวม		๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๔๘,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. เคหะและชุมชน	๓	๔๔๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
	๒. แผนงานการเกษตร	๗	๒๐๘,๐๐๐	๗	๒๐๘,๐๐๐	๒	๘๘,๐๐๐
รวม		๑๐	๖๔๘,๐๐๐	๙	๒๘๘,๐๐๐	๓	๑๓๘,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๐๙,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ พัฒนาด้านส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน	๑. การเกษตร	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
	๒. การรักษาความ สงบภายใน	๙	๑,๑๘๐,๐๐๐	๗	๔๔๘,๐๐๐	๕	๒๐๐,๔๙๔
รวม		๑๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘	๔๙๘,๐๐๐	๕	๒๐๐,๔๙๔

๒.๑.๓ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานผลและการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามการใช้จ่ายเงิน จัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
				จำนวน (โครงการ)	จำนวน (บาท)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน	การรักษาความสงบ ภายใน	๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐
รวม		๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐

๒.๑.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗) มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่ง
ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างตาราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ตารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมวาง ท่อ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน	๙๓๖,๕๐๐	๙๓๖,๕๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตายง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๖ ตารางเมตร	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

๒.๑.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗) มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่ง
ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กช.พวงพะยอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๐.๔๕ เมตร ยาว๗๐.๐๐ เมตร	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	-	-	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	ระหว่างดำเนินการ	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/2 หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกฤ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๔.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๕ ก.ย.-๒๔ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาว ๒๔๘.๐๐ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๑,๑๐๕,๐๐๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	-	-	๒๕ ก.พ.-๒๖ เม.ย.๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๖	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพูนสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-	-	๑๙มี.ค๖๘-๑๗ เม.ย.๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-

๒.๑.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗) มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนารักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ชุดลอกลำห้วย ซอยศาลาโบราณ หมู่ที่ ๙บ้านหนอง	ลำห้วย กว้าง 10.00 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	-	๑๒ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้

๒.๑.๕ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗) มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ	ตัดหญ้าสองข้างทางตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ ทั้ง 16 หมู่บ้าน 47 จุด	๑๒๙,๕๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๑๒๙,๕๐๐	-	๑๒ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้

๒.๑.๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๙ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คู่มือเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการ อบต.)	อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร	๑๖,๓๑๘,๐๐๐	๑๖,๓๑๘,๐๐๐	-	-	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในขั้นตอนประกาศจ้าง ออกแบบอาคาร

๒.๑.๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่ง
 ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำขึ้น หมู่ที่ ๑บ้านหนองขอน	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๓,๕๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๒,๕๐๐	๗ พ.ย.๖๗-๒๒ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๓	ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านมอญหมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๗-๑ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๔	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโตด-สวนน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลต์	ถนนผิวจราจรเพิ่มจากเดิม กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	-	๓ ธ.ค.๖๗-๑๗ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์สัตว์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลต์	(ช่วงที่ ๑) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	๒๖ ธ.ค.๖๗-๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลต์	ผิวจราจร กว้าง๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๐,๖๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	๑๘ พ.ย.๖๗-๒ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๒.๑.๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน
 ให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓-๔ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๓,๘๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	-	๒๐ พ.ย.๖๗-๔ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	๒๗ ก.ย.๖๗-๙ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบบาย पास หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	-	๑๗ ต.ค.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	-	๑๑ มี.ค.๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-	-	-	ยกเลิก	-
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเป็ล่ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๗๐๐	๑๖ ต.ค.๖๗-๑๕ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเฉลิมพระเกียรติ-สมองโพรง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	-	๒๕ ก.พ.๖๘-๒๗ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๖๐๐	๑๘ พ.ย.๖๗-๒ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานิล หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	-	๓ ธ.ค.๖๗-๑๗ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๒.๑.๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน
 ให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก ซอยหนองเหียง-หัวหิน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก ระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑๗ ธ.ค.๖๗-๑๕ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญรักษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๘,๘๐๐	๔๔๓,๙๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๘,๙๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘-๒๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล๔/๔ (ซอยวราภรณ์) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๔,๖๐๐	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	-	๒๒ ม.ค.๖๘-๒๑ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล๑/๘ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	-	๒๒ ม.ค.๖๘-๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๑/๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๒,๖๐๐	๒๒ ม.ค.๖๘-๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๑/๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๖๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗-๓ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๑/๑๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๒,๖๐๐	๒๗ ก.ย.๖๗-๒๖ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจผล ๑/๑๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๗ ก.ย.๖๗-๒๖ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๒.๑.๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่ง
 ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่แลนด์๔ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง๔.๐เมตร ระยะทาง ๑๐๑.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	-	๒๕ก.ย.๖๗-๒๕ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่แลนด์ ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	(ช่วงที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๘,๖๐๐	๔๘๘,๖๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๖๐๐	๒๘ ส.ค.๖๗-๑๑ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักคสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๓๙๔,๖๐๐	๓๙๔,๖๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๖๐๐	๒๕ก.ย.๖๗-๙ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออกหลังวัดนิโคร-ป่าเปรม หมู่ที่๑๐บ้านหนองขอนใต้	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๗๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๗๐๐	๑๘ ต.ค.๖๗-๒ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๒ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-	๑๑ ม.ค.๖๘-๑๗ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒๙	ก่อสร้างถนนลูกรังซอย ๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔๐,๕๐๐	๑๔๐,๕๐๐	-	-	-	ยกเลิก	-
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๗๐๐	๗ ม.ค.๖๘-๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๒.๑.๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน
 ให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓๑	ปรับปรุงผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๓บ้านโชคพัฒนา	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดย การปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	๔๘๗,๖๐๐	๔๘๗,๖๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๑๒,๖๐๐	๒๖ พ.ย.๖๗- ๑๐ ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่๑๔ บ้านหนองสมอ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ๐.๒๐ เมตร	๑๖๓,๘๐๐	๑๖๓,๘๐๐	๑๖๓,๐๐๐	-	๒๕ ก.ย.๒๕๖๗-	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๓๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาดะแกรงเหล็ก ซอยพอเพียง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๕๖ เมตรพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	-	-	เม.ย.๒๕๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๓๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๘๑.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดยการปู ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	-	๒๖ พ.ย.๖๗- ๑๐ ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้
๓๕	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำขึ้น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๓๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดยการ ปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม	๔๘๔,๖๐๐	๔๘๔,๖๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๗,๖๐๐	๒๖ พ.ย.๖๗- ๑๐ ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสุตใจ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่๑๖ บ้านหนอง ตาแวพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๖๑,๖๐๐	๔๖๑,๖๐๐	-	-	๑๙ มี.ค.๖๘- ๒ พ.ค.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๓๗	ก่อสร้างห้องทรงแซมแปยุ และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดิน นางสาวติ่ม เพ็งพิน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า	ห้องทรงแซมแปยุและ ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อม เจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบ น้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรมได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC.	๙๓๓,๐๐๐	๙๓๓,๐๐๐	-	-	เม.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

๒.๑.๗ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายต้นไทร-ขยายสัมพันธ์วงค์ หมู่ที่ ๓บ้านหนองนกน้อย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓,๒๘๖,๐๐๐	๒,๖๘๑,๐๐๐	-	-	๖ ก.ย.๖๗-๔ ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองคร้า-สามพันนาม หมู่ที่ ๕บ้านหนองคร้า	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๓๘๗,๕๐๐	๑,๒๒๕,๕๐๐	-	-	๖ ก.ย.-๒๐ ต.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดไว้ ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา

(๒) กำหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ(หรือผลผลิต)ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(๓) กำหนดความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง ในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน

(๔) กำหนดความก้าวหน้ากรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆจะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี หรือ ๑ ปี วัดได้จากช่องปี งบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) กำหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณขนาดความจุพื้นที่จำนวนระยะเวลาเป็นต้น

(๖) กำหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๒) กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	-ธันวาคม ๒๕๖๗ -มกราคม -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุก ๖ เดือน
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อดำเนินการต่อไปและหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	-เมษายน ๒๕๖๘ -พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๘
๔	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๘	-ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังกล่าว

๓) การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยรูปแบบการประชุมและ วิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สำคัญ/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุก ๖ เดือน
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้น เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการ วิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต่อไป	ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
๖	การรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๘
๗	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ยื่นผู้ติดต่อสภา) หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๘
๘	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่....ครั้งที่....วันที่.....หรือสมัยวิสามัญ.....เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๘- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒.๒.๑ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้ จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่นการทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นต้น

๒) การสัมภาษณ์อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับ ผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการซึ่งคล้ายกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓) การสำรวจ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔) เอกสาร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒.๒.๒ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิด หรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.บุคลากรของ อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การเขียนตารางนำเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็จะต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึง เรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ)และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็น ระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูป

ตารางจำแนกตามลักษณะต่างๆที่แบ่งตามหัวเรื่องสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑.แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจ ได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมดก็ตาราง

๒.แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์การจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๔.แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นดังนี้

- ๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
- ๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
- ๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา ๕ คะแนน

๕.โครงการพัฒนา ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

- ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
- ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
- ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
- ๕.๔ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
- ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๓๕ คะแนน

- ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕ คะแนน
- ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
- ๖.๓โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

- ๖.๔โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
- ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร	๒๐ (๕)	๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม เช่น การศึกษา เช่นการศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก และอื่นๆ	(๕)	๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๓
	๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ SGDs(Bottom-up/ Top-down) (๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (๓)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒๐ (๕)
	(๕)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Demand(Demand Analysis) Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔
๓.ยุทธศาสตร์ ๓.๑ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๔
๓.๒แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายหรือประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs))	การกำหนดและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญ ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกันและยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานอาจจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔
	รวม	๑๐๐	๙๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คะแนนร้อยละ ๙๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๕.๖ ติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลเป็นดังนี้

๑) ด้านกายภาพ ได้แก่ (๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (๒) ลักษณะภูมิประเทศ (๓) ลักษณะภูมิอากาศ (๔) ลักษณะของดิน (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตาม และประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ ๑๘.๐๐ คะแนน

๓.๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของการวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของวิเคราะห์สภาพการณ์และ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ ๕๗.๐๐ คะแนน

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็ก ไฟในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้ คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๕
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๓
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๔
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๓
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๐๐คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙.๐๐ คะแนน

๓.๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๗.๐๐ คะแนน

๓.๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ คะแนน

๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙.๐๐ คะแนน

๓.๒.๖ โครงการพัฒนา(ความชัดเจนของชื่อโครงการ,กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ,เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ,มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI),ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๓.๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓๐ คะแนน

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM๒.๕และ ไฟป่าหมอกควัน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๒	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)และ ทัศนศึกษาดูงาน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาจัด กิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๓	โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการใช้ พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาจัด กิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๔	โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการ บริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินงานจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๕	โครงการบูรณาการเฝ้าระวัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ลด ละ เลิก ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม ลด ละ เลิก ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กลุ่มเป้าหมาย๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๖	โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ (Smart City)	ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ภายในอบต. หินเหล็กไฟ	๘๐๐,๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ	จ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินเช่น ค่าจ้างเหมาพนักงาน ค่าวัดดูอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ	พัฒนาภาวะผู้นำในสตรีส่งเสริมให้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมความสำคัญของสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๘๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง อาชีพหัตถกรรม (๔)หลักสูตรการสานพลาสติกในรูปแบบต่างๆ	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง อาชีพหัตถกรรม(๔)หลักสูตรการสานพลาสติกในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอาชีพการทำอาหาร (๓) เพื่อการค้า หลักสูตรการทำไข่เค็ม	ดำเนินการฝึกอบรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอาชีพหัตถกรรม (๔)หลักสูตรการสานพลาสติกในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๙๕	๕๐๕	๒๕ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอาชีพทางการเกษตร (๒) หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรร (การทำลูกประคบ	ดำเนินการฝึกอบรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพทางการเกษตร (๒) หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรร (การทำลูกประคบ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.พ.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๓ กลยุทธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติดในตำบล หินเหล็กไฟ	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัด กิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	พ.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการฝึก อบรมพัฒนา ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรครู/ บุคลากร ทางการศึกษา/ และศึกษาดูงาน	การดำเนินโครงการฝึก อบรมพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงานของ บุคลากร ครู/บุคลากร ทางการศึกษา/และศึกษา ดูงาน กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรครูและ บุคลากร ทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ๒๙ คน	๔๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒	โครงการ ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมและ พัฒนาทักษะใน การปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร ครู และ บุคลากร ทางการศึกษาฯ	การดำเนินโครงการฝึก อบรมเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรครูและ บุคลากรกองการศึกษาฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๙ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้โตมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓	โครงการจัด กิจกรรมการ แข่งขันทักษะ เตรียมความ พร้อมสำหรับ เด็กปฐมวัย	การดำเนินโครงการจัด กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กปฐมวัยกลุ่ม เป้าหมาย เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง กลุ่มเป้าหมาย ๒๖๕ คน	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้
๔	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม ความปลอดภัย ของเด็กและ ผู้ปกครองในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การดำเนินโครงการจัด กิจกรรมส่งเสริมความ ปลอดภัยของเด็กและ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๒๖๕ คน	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	-	ส.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๕	โครงการจัดงาน วันเด็ก	ดำเนินการจัดกิจกรรม สำหรับเด็กเพื่อให้เด็ก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน	๘๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ รวม ๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๒	๔๙๘	๑๑ ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้
๖	โครงการจัด กิจกรรมอบรม ส่งเสริมพัฒนา เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบล หินเหล็กไฟ	การดำเนินโครงการจัด กิจกรรมอบรมส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๖๒๐	๔,๓๘๐	๔ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้
๗	โครงการปลูก อบรมदानการ เสริมสราคุณธรรม จริยธรรม	การดำเนินโครงการ ปลูกอบรมदानการเสริม สราคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร บุคลากร ทางการศึกษาและครู กลุ่มเป้าหมาย ๒๙ คน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๙ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๘	โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน	การดำเนินโครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็กด้านการศึกษา	การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็กด้านการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ๒๖๕ คน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๕๕๐	๔๕๐	๑๖ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลกึ่งเงินเช่าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน -เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลกึ่งเงินเช่าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖ ศูนย์จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/ปี	๒,๖๕๐,๐๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐	๑,๔๘๑,๐๓๔	๑,๑๖๘,๙๖๖	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ เบิกจ่ายเป็นงวด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้โตมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
		-เพื่อจ่ายเบงงบประมาณ จัดสรรในการเบิกหัก ผลักสงเงินเขาบัญญัติเงิน ฝากธนาคารในนามของ สถานศึกษาเปนเงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเปนคา หนังสือเรียน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป คนละ๒๐๐.-/ปี -เพื่อจ่ายเบงงบประมาณ จัดสรรในการเบิกหัก ผลักสงเงินเขาบัญญัติเงิน ฝากธนาคารในนามของ สถานศึกษาเปนเงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเปนคาอุป กรณการเรียนจัดสรร สำหรับเด็กอายุ๓-๕ป คนละ๒๕๐.-ปี							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้โตมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
		-เพื่อจ่ายเบงงบประมาณ จัดสรรในการเบิกหัก ผลักสงเงินเขาบัญชีเงิน ฝากธนาคารในนามของ สถานศึกษาเป็นเงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นคาเครื่องแบบ นักเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ป อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี - เพื่อจ่ายเบงประมาณ จัดสรรในการเบิกหักผลัก สงเงินเขาบัญชีเงินฝาก ธนาคารในนามของสถาน ศึกษาเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ปอัตราคนละ ๔๕๐ บาท/ป							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้โตมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๑	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน จำนวน ๖ โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์, โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ,โรงเรียนบ้านหนองครา, โรงเรียนบ้านหนองซอ, โรงเรียนบ้านหนองเหียง, โรงเรียนอนุบาลหัวหิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖,๙๐๐,๐๐๐	๖,๙๐๐,๐๐๐	๓,๕๖๑,๘๒๐	๓,๓๓๘,๑๘๐	-ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๗ -ก.ย. ๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้ เบิกจ่าย เป็นงวด
๑๒	โครงการอบรม ส่งเสริมการ เฝ้าระวังและ ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย โดยใช้ คู่มือ D SPM	การอบรมส่งเสริมการเฝ้า ระวังและส่งเสริมการ พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือDSPM กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง และเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง กลุ่มเป้าหมาย ๒๖๕ คน	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้โตมาตามมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับเด็ก ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคร้า	ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง คร้า จำนวน ๑ แห่ง	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	-	-	ม.ค.๖๘- ก.พ.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๖ กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการจัด กิจกรรมซึ่งเป็น วันสำคัญทาง ศาสนา	การจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็น วันสำคัญทางศาสนาหรือ ประเพณีที่สำคัญ หรือ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ พุทธศาสนาเช่น วันวิสาขบูชา วัน เข้าพรรษาวัน อาสาฬหบูชาฯลฯ เปนต์ดิน กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๘	๑๘,๙๙๒	๑๑ ก.พ.๖๘ (วันมาฆบูชา)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	จัดงานประเพณีลอย กระทง จัดให้มีการ ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ตกแต งเวที การจัดสถานที่เพื่อ ลอยกระทง อุปกรณ์ การ แสดงต่างๆกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ๒๐๐ คน	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๕๓๐,๒๑๘	๑๑,๓๘๒	๑๕ พ.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๗ กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา และการนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนตำบล หินเหล็กไฟ	จัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนหรือคาใจภายใน การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จำนวน๑ครั้งกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนในตำบลหิน เหล็กไฟรวมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ๓๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ก.ค.-ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๔	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ประชาชนหรือ คาใจภายในการ ส่งนักกีฬาเขา แข่งขัน	จัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนจัดการแข่งขัน กีฬาให้กับประชาชนทั่วไป หรือการส่งนักกีฬาเขารวม การแข่งขันกีฬาให้กับ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลหินเหล็ก ไฟรวมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ก.ค.-ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๘ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ่มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการดำเนิน กิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการในตำบล หินเหล็กไฟ	เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการในตำบล หินเหล็กไฟ มีศักยภาพสามารถ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๑๗๐	๘๒,๘๓๐	๒๓ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้
๒	โครงการดูงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ด้าน ส่งเสริมกิจกรรม การดูแลตัวเอง และการส่งเสริม อาชีพสำหรับผู้ สูงอายุและผู้ดูแล ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตในช่วงวัยผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสมโดยการเรียนรู้ จากผู้ที่ประสบความสำเร็จใน การใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุตาม พื้นที่ต่าง ๆ ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแลตัวเองและการส่งเสริม อาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒๐๐ คน	๗๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘๓,๐๐๐ รวม ๙๘๓,๐๐๐	๘๐๕,๑๔๐	๑๗๗,๘๖๐	๒๖-๒๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๙ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓	โครงการฝึกอบรม ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต ผู้สูงอายุ	ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ เรื่องการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต ผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐๐ ราย	๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๔	โครงการฝึก อบรมเชิง ปฏิบัติการใน บริบท“โรงเรียน ผู้สูงอายุ”	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุใน ตำบลหินเหล็กไฟได้มีกิจกรรม ทำรวมกัน ๑๖ ครั้ง ผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๘๗,๓๐๔	๒๑๒,๖๙๖	ต.ค.๖๗-ก.ค.๖๘ ๑) ๒๐ พ.ย.๖๗ ๒) ๑๙ ธ.ค.๖๗ ๓) ๒๐ ม.ค.๖๘ ๔) ๒๐ มี.ค.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้
๕	โครงการอบรมให้ ความรู้การฟื้นฟู สมรรถภาพคน พิการให้กับผู้ดูแล คนพิการ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการให้กับ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๕๐ ราย	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๗๐	๒,๘๓๐	๒๓ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๑๐ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระวัง ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการ อาหาร ปลอดภัย	ดำเนินการอบรม ผู้ประกอบการด้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๑๐ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระวัง ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒	โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตรา จารยพระเจา ลูกเธอเจาฟา จุฬารณวลัย ลักษณ	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๓	โครงการศูนย์ พักพิงสุนัขจร จัดตำบล หินเหล็กไฟ	๑. จางหมาสรางรื้อลอม พื้นที่จำนวน ๒ ไร่ ๒. จางหมาสรางศาลา สำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ๓. จางหมาสรางศาลา สำหรับให้สุนัขพักพิงหลบ ฝนได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๔	โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมุบานจัดทำโครงการ พระราชดำริด้าสาธารณสุข หมุบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๖ หมุบาน หรือ อบต. ดำเนินการเอง จำนวน ๓ โครงการ	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตามเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาตามการประชาสัมพันธ์ ระบบขบวนการตามเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว	จัดโครงการ/กิจกรรมการ ท่องเที่ยวขององคการ บริหารสวนตำบลหินเหล็กไฟ หรือกิจกรรมบูรณาการรวม กับอำเภอหัวหิน/จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน	ดำเนินการจัดอบรมการจัดตรวจวิเคราะห์ดินฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๒ คน	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	๗๓,๖๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการแปลงเกษตรผสมผสาน โดยยึดแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	๑. ปลูกเพิ่มไม้ผลในแปลงปลูก ๒. จางไถปรับดิน ๓. จางเหมาคนงานประจำแปลงเกษตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน
ให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๗๓,๙๐๐	๒๗๓,๙๐๐	-	-	๑๙ มี.ค.-๒พ.ค.๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองข้าวนก หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง ขอน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตารางเมตร	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	-	-	๒๐ มี.ค.-๓ พ.ค. ๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-
๓	ติดตั้งราวการ์ดเรล และไฟกระพริบ บริเวณสามแยก ห้วยโศด หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์	ติดตั้งราวการ์ดเรล และไฟ กระพริบ บริเวณสามแยก ห้วยโศด ติดตั้งราวการ์ดเรล กันข้างทางกันตก จุดที่ ๑ ยาว ๓๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อม สัญญาณไฟกระพริบ	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	-	-	ก.พ.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสุ่ม หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	-	-	ก.พ.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๕	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอ เกตุ	ทำการปูยางแอสฟัลต์ติกก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร	๕๘๘,๐๐๐a	๔๙๗,๖๐๐	-	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาดหิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ตะเภา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๘๘,๙๐๐	๔๘๘,๙๐๐	-	-	ก.พ.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่ง

ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกพรสวรรค์ -สายบายพาส หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ตะเกา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	ก.พ.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีภคินีจิตร์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง เสือดำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	มี.ค.-เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๑๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๙ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๙๘,๙๐๐	๓๙๘,๙๐๐	-	-	๑๙มี.ค.-๒ พ.ค. ๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน
ให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยการ ๕ หมู่ที่ ๙บ้านหนอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ไหล่ ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๒๔๐,๐๐๐	๕๗๔,๐๐๐	-	-	ม.ย.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยโชค แก่นจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	๓๕๕,๙๐๐	๓๕๕,๙๐๐	-	-	ก.พ.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยออกหลังวัด นิโคร-ป่าเปรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๗๖๐,๘๐๐	๕๔๕,๕๐๐	-	-	ก.พ.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอง ตาแวพัฒนา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๖๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	-	-	เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน
ให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกัญญา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแว้วพัฒนา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๒๙๐,๘๐๐	๒๙๐,๘๐๐	-	-	เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ปะปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุทธวาริชัย หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๔๐๙.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักและฝापิตตะแกรงเหล็ก	๙๕๕,๕๐๐	๙๕๕,๕๐๐	-	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ขอยเจริญดี หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ขนาดปากภายใน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๙๙ เมตร พร้อมฝापิตตะแกรงเหล็ก	๒,๒๒๒,๐๐๐	๒,๒๒๒,๐๐๐	-	-	ก.พ.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑	ก่อสร้างหอดึงทรงขมแปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	หอดึงทรงขมแปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ก่อสร้างหอดึงทรงขมแปญและถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	-	-	เม.ย-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ปะปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒	ก่อสร้างหอดังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดินของนายผัน เหมือนอ่วม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	หอดังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ก่อสร้างหอดังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	-	-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	ก่อสร้างหอดังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดินของนายสมจิตร หนูพวง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	หอดังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ก่อสร้างหอดังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	-	-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	ติดตั้งหอดังทรงแชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ซอยแยกซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑บ้านตอเกตุ	ติดตั้งหอดังทรงแชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ถัง	๔๔๙,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ก.พ.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕	ก่อสร้างหอดังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	-หอดังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ---หอดังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	-	-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหนองตะเภา-คอนมะกอก (ปช.๔๐๑๐) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยแยกไร่แลนด์-บ้านนายบัว หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือคำ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยยาใจ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๒๒๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕	ติดตั้งระบบแรงดันน้ำ ซอยเขานิล หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ติดตั้งระบบแรงดัน จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	ขยายเขตประปา ภูมิภาคซอยบุตรจันทร์ หมู่ที่ ๗บ้านหนองเหียง	ขยายเขตประปา ภูมิภาค ระยะทาง ๒๗๑ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้นำท้องถิ่นทุกรูปแบบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน ตำบล ผู้นำชุมชน และ บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	๔๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๕ กลยุทธ์การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลธรรมดาเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๖ กลยุทธ์ ยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติตามวาระและโอกาสต่างๆและการสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่นการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินหรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้ความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ก.ค.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	๑.ประสานผู้นำแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทราบสถานที่ดำเนินโครงการ ๓.กำหนดวันเวลาที่จะปลูก หญ้าแฝกและจัดสถานที่ ๔. ประสานงานสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อขอกกล้าหญ้าแฝกหากไม่ได้ก็ ดำเนินการจัดหาหากกล้าหญ้าแฝก ที่จะปลูก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ ทรัพยากรธรรมชาติ	๑.จ้างเหมาพรุนดินและใส่ปุ๋ยต นไม่ที่ปลูกในพื้นที่สาธารณะจาก โครงการปลูกต้นไม้ในแต่ละป งบประมาณ จำนวนต้นไม้ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ต้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๑ต.ค.๖๗- ๓๐ มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๓	โครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบล หินเหล็กไฟ	๑.สำรวจแหล่งน้ำสาธารณะในตำบล หินเหล็กไฟและจัดทำแผนกำจัด ผักตบชวา ๒. กำหนดสถานที่ในการกำจัด ผักตบชวาและกำหนดวันจัดงาน กำจัดผักตบชวา ๓. จ้างเหมารถถังแขนยาว รวมทั้ง รถบรรทุกในการขนย้ายผักตบและ วัชพืชในแหล่งน้ำไปทำปุ๋ยหมัก ๔.จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและ เครื่องดื่มสำหรับประชาชนและทุก ภาคส่วนที่เข้าร่วมกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๔	โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษา น้ำ	๑.ประสานผู้นำแต่ละหมู่บ้านเพื่อ ทราบสถานที่ดำเนินโครงการ ๒. เมื่อได้พื้นที่ดำเนินการและจึง ประชุมชี้แจงขอความคิดเห็นและ ความต้องการของประชาชนใน หมู่บ้านที่เข้าร่วมเพื่อทราบชนิด และจำนวนต้นไม้ที่จะปลูก ๓. กำหนดวันเวลาที่จะปลูกต้นไม้ และจัดเตรียมสถานที่ ๔.ดำเนินการจัดหาต้นไม้ที่จะปลูก ๕. จ้างเหมาชุดหลุมปลูกไม้ ๖. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มสำหรับประชาชน และทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมปลูก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สธ.)	๑. จัดประชาคมเพื่อรวบรวมพืชท้องถิ่นในตำบลหินเหล็กไฟ ๒. ดำเนินการเตรียมแปลงปลูกพืชท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเป็นที่ศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๑. ประสานผู้นำแต่ละหมู่บ้านเพื่อทราบสถานที่ดำเนินโครงการ ๒. เมื่อได้พื้นที่ดำเนินการและจึงประชุมชี้แจงขอความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าร่วม ๓. จ้างเหมาจัดทำสวนหย่อม/สาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ๓. กำหนดวันเวลาจัดพิธีเปิด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๑พ.ค.-๓๐ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการจังหวัดสะอาด	จัดอบรม ประชุมหรือกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาดขยะมูลฝอยกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมคนเอาถ่าน	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาถ่าน ๒. ฝึกปฏิบัติในการสร้างเตาเผาถ่านและการเผาถ่านจริง กลุ่มเป้าหมาย ๓๒ คน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	เม.ย.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการจัดฝึกทบทวนอปพร. ประจำเดือน	การฝึกทบทวน อปพร. ประจำเดือน เป้าหมาย ๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ (๓.ค.๖๗-มี.ค.๖๘)	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถในการระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพๆ เป้าหมาย ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	มี.ค.๖๘ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจรวมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลอื่นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	๓๘,๓๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๗-๕ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เฉพาะเทศกาลปีใหม่)	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๕	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ	จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าตัดหญ้า ตัดต้นไม้ โดยใช้เครื่องจักรหรือจ้างเหมาแรงงาน เป็นต้น,จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและมรรยาทในการขับขี่ เป้าหมายนักเรียนในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖๐ คน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๙๕,๒๕๐	๔๐๔,๗๕๐	๒๑ ก.พ.-๑๐ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตัดหญ้าครั้งที่ 1	ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	กรณีเี่ยวยาหรือพนพูหลังเกิดสาธารณภัยเช่น คาชอมแซมที่อยู่อาศัย เบนตน เป้าหมายผู้ประสบภัยในตำบลหินเหล็กไฟ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและบรรเทา
 สาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.	เมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ๑. ดำเนินการประกาศ สาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลหินเหล็กไฟ ๒. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าที่สามารถ ดำเนินการได้ ๓. รับแจ้งคำร้องเรียนจาก เกษตรกรที่ประสบภัย ๔. เจาหนาที่ออกตรวจสอบ พื้นที่ที่ได้รับแจ้ง ๕. สรุปจำนวนเกษตรกร และพื้นที่ที่ประสบภัย รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ๖. จัดประชุมคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือฯ ๗. ให้ความช่วยเหลือตาม มติคณะกรรมการให้ความ ช่วยเหลือฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขอ)	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน แบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคร้า)	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังโบสถ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	๑๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนด ไว้
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง ตะเกา จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนด ไว้
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองขอ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	๑๘ มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการได้ ตามที่กำหนด ไว้

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็น
 วัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ประเภทวัสดุ บริการสาธารณะ	รายการวัสดุ บริการสาธารณะ	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	วัสดุงานบ้าน งานครัว	๑.จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์, โรงเรียนบ้านหนองตะเภา, โรงเรียนบ้านหนองคร้า, โรงเรียนบ้านหนองซอ, โรงเรียนบ้านหนองเหียง, โรงเรียนอนุบาลหัวหิน ๒.จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ จำนวน ๖ แห่ง ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังโบสถ์ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตะเภา ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคร้า ๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองซอ ๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเหียง ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๕๐๒,๑๓๗.๑๒	๑,๐๔๖,๐๔๐.๖๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ (เบิกจ่าย เป็นงวด)	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	-	-	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

๓.๒.๙ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่ง
ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหลทาง ลงหिनคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-	-	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

๓.๒.๑๐ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่ง
ชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ปช.ถ.๕๙-๐๓๘ ซอยข้าวหลาม - เสียบบายพาส (ต่อจากโครงการ เดิม) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองตะเภา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑,๓๙๘,๐๐๐	๑,๓๙๘,๐๐๐	-	-	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

๓.๒.๑๑ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์ จัดระบบการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนสมดุล

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	สรุปผล
			ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบ อัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๖๔๓,๐๐๐	๒,๖๔๓,๐๐๐	-	-	มี.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

๔.๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘) รวม ๑๐๐ โครงการ จำนวนเงิน ๓๙,๘๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๓๘๐,๖๓๘ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๑.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๘	๔,๑๘๕,๐๐๐	๑๘	๒,๓๐๓,๐๐๐	๗	๑,๐๐๖,๐๙๙	๑,๒๙๖,๙๐๑
	๒.การศึกษา	๒๒	๑๐,๘๗๑,๕๐๐	๑๒	๙,๗๑๗,๐๐๐	๖	๕,๑๓๐,๕๒๖	๔,๕๘๖,๔๗๔
	๓.การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๖	๑,๖๙๖,๐๐๐	๔	๑,๐๗๐,๐๐๐	๒	๕๓๑,๒๒๖	๕๓๘,๗๗๔
	๔.อุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๒,๐๗๓,๔๐๐	๓	๖๕๔,๐๐๐	-	-	๖๕๔,๐๐๐
	๕.สาธารณสุข	๑๕	๒,๕๙๕,๐๐๐	๔	๑,๒๑๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๑๐,๐๐๐
รวม		๙๐	๒๑,๔๒๐,๙๐๐	๔๑	๑๔,๙๕๔,๐๐๐	๑๕	๖,๖๖๗,๘๕๑	๘,๒๘๖,๑๔๙

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

แผนงานการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๓	๔๓,๑๐๐	๓	๔๓,๑๐๐	๓	๔๓,๑๐๐	-
๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๗๑,๓๐๐	๓	๗๑,๓๐๐	-	-	๗๑,๓๐๐
รวม	๖	๑๑๔,๔๐๐	๖	๑๑๔,๔๐๐	๓	๔๓,๑๐๐	๗๑,๓๐๐

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นวัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

แผนงานการศึกษา

ประเภทวัสดุบริการสาธารณะ	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. วัสดุงานบ้านงานครัว	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๒,๑๓๗.๑๒	๑,๐๔๖,๐๔๐.๖๘
รวม	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๒,๑๓๗.๑๒	๑,๐๔๖,๐๔๐.๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑.การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐
	๒.การเกษตร	๑๐	๒,๔๙๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๖,๔๐๐	๑๗๓,๖๐๐
รวม		๑๑	๒,๕๙๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๖,๔๐๐	๒๗๓,๖๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.อุตสาหกรรมและการโยธา	๗๗	๑๑๘,๕๖๖,๙๐๐	๒๕	๑๕,๘๐๖,๘๐๐	-	-	๑๕,๘๐๖,๘๐๐
	๒. เคหะและชุมชน	๒๑	๖,๙๑๐,๐๐๐	๖	๑,๑๓๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๓๐,๐๐๐
รวม		๙๘	๑๒๕,๔๗๖,๙๐๐	๓๑	๑๖,๙๓๖,๘๐๐	-	-	๑๖,๙๓๖,๘๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร	๑.บริหารงานทั่วไป	๓	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓	๘๕๐,๐๐๐	-	-	๘๕๐,๐๐๐
รวม		๓	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓	๘๕๐,๐๐๐	-	-	๘๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. การเกษตร	๑๑	๒๔๐,๐๐๐	๕	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖๐,๐๐๐
	๒.เคหะและชุมชน	๑๕	๘๗๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐
รวม		๒๖	๑,๑๑๐,๐๐๐	๗	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๒๖๐,๐๐๐

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์ จัดระบบการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนสมดุล

เคหะและชุมชน

ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๒,๖๔๓,๐๐๐	๑	๒,๖๔๓,๐๐๐	-	-	๒,๖๔๓,๐๐๐
รวม	๑	๒,๖๔๓,๐๐๐	๑	๒,๖๔๓,๐๐๐	-	-	๒,๖๔๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการ/งบประมาณที่ได้รับ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริม ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	๑.การรักษาความสงบ ภายใน	๑๑	๒,๓๘๐,๐๐๐	๖	๘๙๘,๐๐๐	๓	๑๑๒,๙๕๐	๗๘๕,๐๕๐
	๒.การเกษตร	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐
รวม		๑๒	๒,๕๘๐,๐๐๐	๗	๙๑๘,๐๐๐	๓	๑๑๒,๙๕๐	๘๐๕,๐๕๐

๔.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย
- ๒.ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน
- ๓.ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนาการรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๔.การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง
- ๕.สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟด้วย
๖. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

