



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 และไฟป่าหมอกควัน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	20,000	-	-	มี.ค.-ส.ค.2568	-	✓	-	-	-	-
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)และทัศนศึกษาดูงาน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาจัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	450,000	-	-	มี.ค.-ส.ค.2568	-	✓	-	-	-	-
3	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาจัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	20,000	-	-	มี.ค.-มิ.ย.2568	-	✓	-	-	-	-



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	โครงการรณรงค์ ส่งเสริม การผลิต การ บริโภค และการ บริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินงานจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	20,000	-	-	มี.ค.-มิ.ย.2568	-	✓	-	-	-	
5	โครงการบูรณาการ เฝ้าระวังเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พัฒนา ศักยภาพ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ลด ละ เลิก ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ลด ละ เลิก ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	20,000	-	-	มี.ค.-มิ.ย.2568	-	✓	-	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
6	โครงการพัฒนาเมือง น่าอยู่ อัจฉริยะ (Smart City)	ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน อบต.หินเหล็กไฟ	100,000	-	-	ม.ค.-มี.ค.2568	-	-	✓	-	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหิน เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงาน คาว์สตูดิโอรณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	50,000	30,000	20,000	11 ต.ค. 2567	✓	-	-	-	-	-



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ	พัฒนาสภาวะผู้นำในสตรี ส่งเสริมให้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมความสำคัญของสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 80 คน	30,000	-	-	มี.ค.-ส.ค.2568	-	-	✓	-	-	-
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง อาชีพหัตถกรรม(4)หลักสูตรการสานพลาสติกในรูปแบบต่างๆ	ดำเนินการฝึกอบรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง อาชีพหัตถกรรม(4)หลักสูตรการสานพลาสติกในรูปแบบต่างๆกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 50 คน	20,000	-	-	มี.ค.-ส.ค.2568	-	-	✓	-	-	-



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอาชีพการทำอาหาร (3) เพื่อการค้า หลักสูตรการทำใช้เคมี	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง อาชีพหัตถกรรม (4)หลักสูตรการสานพลาสติกในรูปแบบต่างๆกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 50 คน	20,000	19,495	505	25 ต.ค.2567	✓	-	-	-	-	-
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอาชีพทางการเกษตร (2) หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร (การทำลูกประคบ) กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 50 คน	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพทางการเกษตร (2) หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร (การทำลูกประคบ) กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ดูแลประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 50 คน	20,000	-	-	มิ.ย-ก.ค.2567	-	-	✓	-	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์จำนวน 1 แห่ง	291,000	-	-	ม.ค.-ก.พ.2568	-	-	✓	-	-	
2	ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้านจำนวน 1 แห่ง	128,000	-	-	มี.ค. 2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำบลหินเหล็กไฟ	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย 60 คน	50,000	-	-	พ.ย.2567	-	-	✓			



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน	การดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรครูและ บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 29 คน	25,000	-	-	พ.ย.2568	-	-	✓	-	-	
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา	การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 29 คน	20,000	-	-	เม.ย.-พ.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคูณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย	การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย 265 คน	5,000	5,000	-	18 ก.พ.2568	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	
4	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมาย 265 คน	3,000	-	-	ส.ค.-ก.ย.2568	-	-	✓	-	-	
5	โครงการจัดงานวันเด็ก	ดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อให้เด็กตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง กลุ่มเป้าหมาย 250 คน	45,000โอนเพิ่ม30,000รวม75,000	74,502	498	11 ม.ค 2568	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคูณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้โดยมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
6	โครงการจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมพัฒนา เด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	การดำเนินโครงการจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	10,000	5,620	4,380	4 มี.ค. 2568	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้	
7	โครงการฝึกอบรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	การดำเนินโครงการฝึกอบรมด้าน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ กับบุคลากร บุคลากรทางการ ศึกษาและครูกลุ่มเป้าหมาย 29 คน	1,000	-	-	9 เม.ย.2568	-	-	✓	-	-	
8	โครงการฝึกอบรม เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน	การดำเนินโครงการฝึกอบรมเปิดโลก การศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและ เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย เด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	20,000	-	-	มิ.ย.-ส.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็กด้านการศึกษา	การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็กด้านการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 265 คน	3,000	2,550	450	16 ม.ค.2568	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้โดยมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
10	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการ เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 6 ศูนย์ จำนวน 245 วัน - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการ เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 6 ศูนย์ จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,972 บาท/ปี	2,650,000	1,481,034	1,168,966	ต.ค.2567-ก.ย. 2568		✓	-	-	ดำเนินการ ตามที่กำหนด ไว้	เบิกจ่าย เป็นงวด



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
		- เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่างหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี คนละ 200.-/ปีเพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่างอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี คนละ290.- /ปี										



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
		- เพื่อจ่ายเบงงบประมาณจัดสรรในการเบิก หักผลึกสงเงินเขาบัญญัติเงินฝากธนาคารใน นามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นคาเครื่องแบบ นักเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ป อัตรา คนละ 325 บาท/ป- เพื่อจ่ายเบงประมาณ จัดสรรในการเบิกหักผลึกสงเงินเขาบัญญัติเงิน ฝากธนาคารในนามของสถาน ศึกษาเป็นเงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นคา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปอัตราคนละ 490 บาท/ป										



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ	
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
11	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์,โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองครก,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 200 วัน	6,900,000	3,561,820	3,338,180	ต.ค.2567-ธ.ค.2567 เม.ย.-ส.ค.2568		✓				ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	เบิกจ่ายเป็นงวด



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
12	โครงการอบรมส่งเสริม การเฝ้าระวังและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย โดยใช้คู่มือ D SPM	การอบรมส่งเสริมการเฝ้าระวังและ ส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือDSPM กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 6 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย 265 คน	5,000	-	-	พ.ค.-มิ.ย 2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการดำเนินกิจการ สภาเด็กและเยาวชน ตำบลหินเหล็กไฟ	การดำเนินโครงการดำเนินกิจการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 105 คน	30,000	29,820	180	ก.พ. .2568	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า จำนวน 1 แห่ง	235,000	-	-	ม.ค..2568	-	✓	-	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.6 กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา	การจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือประเพณีที่สำคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธศาสนาเช่น วันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็ก ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชน ไม่น้อยกว่า 200 คน	20,000	1,008	18,992	11 ก.พ. 2568 (วันมาฆบูชา)	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	
2	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ตกแต่งเวทีการจัดสถานที่เพื่อลอยกระทง อุปกรณ์ การแสดงต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน	800,000	530,218	11,382	15 พ.ย. 2567	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.7 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลหินเหล็กไฟ	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือคาใจายในการส่งนักกีฬาเขาจำนวน 1 ครั้งกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟรวมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 350 คน	50,000	-	-	ก.ค.-ส.ค 2568	-	-	✓	-	-	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือคาใจายในการส่งนักกีฬาเขาแข่งขัน	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนจัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนทั่วไปหรือการส่งนักกีฬาเขารวมการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลหินเหล็กไฟรวมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 200 คน	200,000	-	-	ก.ค.-ส.ค 2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.9 กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ่มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแผนงานการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ	เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ มีศักยภาพ สามารถช่วยเหลือ -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	100,000	17,170	82,830	23 ธ.ค.2567	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	
2	โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในช่วงวัยผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมโดยการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุ ตามพื้นที่ต่างๆ ด้านส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 200 ราย	800,000 โอนเพิ่ม 183,000 รวม 983,000	805,140	177,860	26-28 ก.พ.68	✓				ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.9 กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ่มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแผนงานการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	โครงการฝึกอบรมความรู้ เรื่องการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต ผู้สูงอายุ	ดำเนินการฝึกอบรมความรู้เรื่องการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จำนวน 300 ราย	50,000	-	-	เม.ย.2568	-	-	✓	-	-	
4	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการในบริบท “โรงเรียนผู้สูงอายุ”	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในตำบล หินเหล็กไฟได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน จำนวน 16 ครั้ง ผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน	300,000	87,304	212,696	ต.ค.2567- ก.ค. 2568 1) 20 พ.ย.2567 2) 19 ธ.ค.2567 3) 20 ม.ค.2568 4) 20 มี.ค.2568	-	✓	-	-		เบิกเป็นงวด
5	โครงการอบรมให้ความรู้ การฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการให้กับผู้ดูแลคน พิการ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้กับ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 50 ราย	20,000	17,170	2,830	23 ธ.ค.2567	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.10 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระวัง ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการอาหาร ปลอดภัย	ดำเนินการอบรมผู้ประกอบการด้าน อาหารในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	50,000	-	-	มี.ค.-มิ.ย.2568	-	✓	-	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.10 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระวัง ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 16 หมู่บ้าน หรือ อบต. ดำเนินการเอง จำนวน 3 โครงการ	320,000	-	-	ต.ค.2567-ก.พ.2568	-	✓	-	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.10 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระวัง ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์พระเจาลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน โครงการ ฯลฯ	140,000	-	-	ต.ค.2567-ก.พ.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.10 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระวัง ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการศูนย์พักพิง ศูนย์จรรจัดตำบล หินเหล็กไฟ	1. จางเหมาะสมสร้างรื้อลอมพื้นที่ จำนวน 2 ไร่ 2. จางเหมาะสมสร้างศาลาสำหรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3. จางเหมาะสมสร้างศาลาสำหรับให้ ศูนย์พักพิงหลบฝนได้	700,000	-	-	1.ต.ค.2567- 30 ก.ย.2568	-	✓	-	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข่าวสารด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จัดโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรือกิจกรรมบูรณาการร่วมกับอำเภอหัวหิน/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	100,000	-	-	ก.ย.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน	ดำเนินการจัดอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 32 คน	100,000	26,400	73,600	25 ธ.ค. 2567	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการแปลงเกษตร ผสมผสานโดยยึด แนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	1. ปลุกเพิ่มไม้ผลในแปลงปลูก 2. จางไถปรับดิน 3. จางเหมาคนงานประจำแปลง เกษตร	100,000	-	-	1 ต.ค.2567- 30 ก.ย.2568	-	✓	-	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร	273,900	-	-	ม.ค.-ก.พ.2568	-	-	✓	-	-	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองข้าววนก หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 546 ตารางเมตร	303,000	-	-	ม.ค.-ก.พ.2568	-	✓	-	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	ติดตั้งราวการ์ดเรลและไฟกระพริบบริเวณสามแยกห้วยโศก ติดตั้งราวการ์ดเรลกันข้างทางกันตก จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านวังโสม	ติดตั้งราวการ์ดเรล และไฟกระพริบบริเวณสามแยกห้วยโศก ติดตั้งราวการ์ดเรลกันข้างทางกันตก จุดที่ 1 ยาว 38.00 เมตร จุดที่ 2 ยาว 20.00 เมตร พร้อมสัญญาณไฟกระพริบ	412,000	-	-	ก.พ.2568	-	-	✓	-	-	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทาง หมู่ที่ 2 บ้านวังโสม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร	363,000	-	-	ก.พ.-มี.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาทิพย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร	488,900	-	-	ก.พ.-มี.ค.2568	-	-	✓	-	-	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกพรสวรรค์ - สายบายพาส หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร	497,000	-	-	ก.พ.-มี.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีภักดิ์ 8 บ้านหนองเสือ ดำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง ละ 0.50 เมตร	496,000	-	-	มี.ค.-เม.ย.2568	-	-	✓	-	-	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 7 หมู่ที่ 9 บ้านหนอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	497,000	-	-	มี.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 9 หมู่ที่ 9 บ้านขนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร	398,900	-	-	18 มี.ค.2568- 2 พ.ค.2568	-	✓	-	-	-	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอานวยผล 5 หมู่ที่ 9 บ้านขนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 243.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร	574,000	-	-	เม.ย.-พ.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคแก่นจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 94.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก	355,900	-	-	ก.พ.-มี.ค.2568	-	-	✓	-	-	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออกหลังวัดนิโคร-ป่าเปรม หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 231.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	545,500	-	-	ก.พ.-มี.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 16 บ้านหนอง ตาแวพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.60 เมตร ระยะทาง 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 435.60 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร	282,000	-	-	เม.ย.2568	-	-	✓	-	-	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกัญญา หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา แวพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 486.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร	290,800	-	-	เม.ย.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
18	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง ละ 0.50 เมตร	471,000	-	-	เม.ย.2568	-	-	✓	-	-	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยกัญญา หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา แวพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 486.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร	290,800	-	-	เม.ย.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ปช.ถ.59-038 ซอยข้าวหลาม - เลียบบายพาส (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร	1,398,000	-	-	มี.ค.68-ก.ย.68	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ปะปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ก่อสร้างหอดังทรง แซมแปญและถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมเจาะ บ่อบาดาล ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนก น้อย	ก่อสร้างหอดังทรงแซมแปญและถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ก่อสร้างหอดังทรงแซมแปญและถัง กรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC. พร้อมอุปกรณ์	936,000	-	-	เม.ย.-พ.ค.2568	-	-	✓	-	-	
2	ก่อสร้างหอดังทรง แซมแปญและถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่ อบาดาลบริเวณที่ดินของ นายผัน เหมือนอ่วม หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	ก่อสร้างหอดังทรงแซมแปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ก่อสร้างหอดังทรงแซมแปญและถังกรองสนิม เหล็ก ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ จมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC. พร้อม อุปกรณ์	936,000	-	-	เม.ย.-พ.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ปะปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	ก่อสร้างหอดังทรง แซมแปญและถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมเจาะ บ่อบาดาล บริเวณ ที่ดินของ นายสมจิตร หนูพวง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	ก่อสร้างหอดังทรงแซมแปญและถังกรองสนิม เหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ก่อสร้างหอดังทรงแซมแปญและถังกรองสนิม เหล็ก ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC. พร้อมอุปกรณ์	936,000	-	-	พ.ค.-มิ.ย.2568	-	-	✓	-	-	
4	ติดตั้งหอดังทรงแซม แปญพร้อมถังกรอง สนิมเหล็ก ซอยแยก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	ติดตั้งหอดังทรงแซมแปญพร้อมถังกรองสนิม เหล็ก ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ถัง	450,000	-	-	ก.พ.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ปะปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	ก่อสร้างห้องทรง แซมแปญและถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล เจาะ บ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ก่อสร้างหอ บาดาล ขอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	ก่อสร้างห้องทรงแซมแปญและถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล เจาะ บ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ก่อสร้างหอ ถังทรงแซมแปญและถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรสูง 20 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC. พร้อมอุปกรณ์	936,000	-	-	พ.ค.-มิ.ย.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหนองตะเภา-ดอน มะกอก(พข.4010) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 400 เมตร	200,000	-	-	มิ.ย.2568	-	-	✓	-	-	
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยแยกไร่แลนด์-บ้าน นายบัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 200 เมตร	100,000	-	-	มิ.ย.2568	-	-	✓	-	-	
3	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยคอกวัว หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 500 เมตร	200,000	-	-	มิ.ย.2568	-	-	✓	-	-	
4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 บ้านโคกพัฒนา	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 220 เมตร	100,000	-	-	มิ.ย.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	ติดตั้งระบบแรงดันน้ำ ซอยเขานิล หมู่ที่ 7บ้านหนองเหียง	ติดตั้งระบบแรงดัน จำนวน 1 แห่ง	350,000	350,000	-	3 มี.ค.2568	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้	
6	ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบุตรจันทร์ หมู่ที่ 7บ้านหนองเหียง	ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทาง 271 เมตร	180,000	177,024	2,976	20 มี.ค.2568	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้นำท้องถิ่นทุกรูปแบบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	50,000	-	-	พ.ศ.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

4.5 กลยุทธ์การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลธรรมดา เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการ จัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000	-	-	มี.ค.-พ.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

4.6 กลยุทธ์ ยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติตามวาระและโอกาสต่างๆและการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ	300,000	-	-	ก.ค.2568 ส.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันพืทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	1. ประสานผู้นำแต่ละหมู่บ้านเพื่อทราบ สถานที่ดำเนินโครงการ 3. กำหนดวันเวลาที่จะปลูกหญ้าแฝก และจัดเตรียมสถานที่ 4. ประสานงานสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อขอกล้าหญ้าแฝก หากไม่ได้ก็ ดำเนินการจัดหาหญ้าแฝกที่จะปลูก	5,000	-	-	ก.ค.- ก.ย.2568	-	-	✓	-	-	
2	โครงการอนุรักษ์พันพื ทรัพยากรธรรมชาติ	1. จางเหมาพรวนดิน และใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ ปลูกในพื้นที่สาธารณะจากโครงการปลูก ต้นไม้ในแต่ละงบประมาณ มีจำนวน ต้นไม้ทั้งสิ้น1,000 ต้น	30,000	-	-	1ต.ค.2567- 30 มี.ค.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันพืทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	โครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบล หินเหล็กไฟ	1. สำรวจแหล่งน้ำสาธารณะในตำบล หินเหล็กไฟและจัดทำแผนกำจัด ผักตบชวา 2. กำหนดสถานที่ในการกำจัด ผักตบชวา และกำหนดวันจัดงานกำจัด ผักตบชวาฯ 3. จางเหมารถดักแขนยาว รวมทั้ง รถบรรทุกในการขนย้ายผักตบและ วัชพืชในแหล่งน้ำไปทำปุ๋ยหมัก 4. จางเหมาทำอาหารกลางวันและ เครื่องดื่มสำหรับประชาชนและทุกภาค ส่วนที่เขารวมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำ	50,000	-	-	มิ.ย.- ก.ย.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันพืทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	โครงการทองถิ่น สร้างป่า รักษา น้ำ	1. ประสานผู้นำแต่ละหมู่บ้านเพื่อทราบ สถานที่ดำเนินโครงการ 2. เมื่อได้พื้นที่ดำเนินการและจึงประชุม ชี้แจงขอความคิดเห็นและความต้องการ ของประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าร่วมเพื่อ ทราบชนิดและจำนวนต้นไม้ที่จะปลูก 3. กำหนดวันเวลาที่จะปลูกต้นไม้ และ จัดเตรียมสถานที่ 4. ดำเนินการจัดหาต้นไม้ที่จะปลูก 5. จ้างเหมาชุดหลุม ปกไม้ 6. จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและ เครื่องดื่มสำหรับประชาชนและทุกภาค ส่วนที่เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการฯ	50,000	-	-	ก.ค.- ก.ย.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สธ.)	1. จัดประชาคมเพื่อรวบรวมพืชท้องถิ่นในตำบลหินเหล็กไฟ 2. ดำเนินการเตรียมแปลงปลูกพืชท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเป็นที่ศึกษาดูงาน	10,000	-	-	ต.ค.2567-ก.ย.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการ สวนสาธารณะ/ สวนหย่อมเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	1. ประสานผู้นำแต่ละหมู่บ้านเพื่อทราบ สถานที่ดำเนินโครงการ 2. เมื่อได้พื้นที่ดำเนินการและจึงประชุม ชี้แจงขอความคิดเห็นและความต้องการ ของประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าร่วม 3. จางเหมาจัดทำสวนหย่อม/สาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ 3. กำหนดวันเวลาจัดพิธีเปิด	50,000	-	-	1 พ.ค.-30 ก.ย.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจังหวัดสะอาด	จัดอบรม ประชุมหรือกิจกรรมรณรงค์ แก้ไขปัญหาลดขยะมูลฝอยกลุ่มเป่า หมายในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	50,000	-	-	มิ.ย.-ส.ค.2568	-	✓	-	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการอบรมส่งเสริม คนเอาถ่าน	1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาถ่าน 2. ฝกปฏิบัติในการสร้างเตาเผาถ่านและ การเผาถ่านจริง กลุ่มเป้าหมาย 32 คน	15,000	-	-	1 เม.ย.-30 พ.ค.2568	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มทักษะ การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและผู้ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 20 คน	20,000	-	-	ม.ค.2568	-	-	✓	-	-	
2	โครงการจัดฝึกทบทวน อปพร. ประจำเดือน	การฝึกทบทวน อปพร.ประจำเดือน เป้าหมาย 20 คน	18,000	6,000	12,000	25 ต.ค. 2567, 22 พ.ย. 2567 19 ธ.ค.2567, 14 ม.ค.2568 21 ก.พ.2568, 21 มี.ค.2568	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้	
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านการระงับ อัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถในการ ระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย 20 คน	10,000	-	-	มี.ค.2568 ก.ค.2568	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจรวมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลอื่นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	50,000	11,700	38,300	27 ธ.ค. 67-5 ม.ค.68	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	(เทศกาลปีใหม่)
5	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ	จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าตัดหญ้า ตัดต้นไม้ โดยใช้เครื่องจักรหรือจ้างเหมาแรงงาน เป็นต้น, จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและมรรยาทในการขับขี่ เป้าหมายนักเรียนในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 60 คน	500,000	95,250	404,750	21 ก.พ.2568 .ก.ค.2568	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	ตัดหญ้า (ครั้งที่ 1)
6	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.	กรณีเี่ยวยาหรือพนูปหลังเกิดสาธารณภัยเช่น คาชอมแซมที่อยู่อาศัย เป็นต้น เป้าหมาย ผู้ประสบภัยในตำบลหินเหล็กไฟ	300,000	-	-	ต.ค.2567-ก.ย.2568	-	-	✓	-		ยังไม่เกิดสาธารณภัย

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุด โครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.	เมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน 1. ดำเนินการประกาศสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ 2. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าที่สามารถดำเนินการได้ 3. รับแจ้งคำร้องเรียนจากเกษตรกรที่ประสบภัย 4. เจาหนาที่ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง 5. สรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ประสบภัย รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 6. จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ 7. ให้ความช่วยเหลือตามมติคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ	20,000	-	-	ต.ค.2567-ก.ย.2568	-	-	✓	-		ยังไม่เกิดสาธารณภัย

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	- จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา โรงเรียนบ้านหนองครา โรงเรียนบ้านหนองซอ โรงเรียนบ้านหนองเหียง โรงเรียนอนุบาลหัวหิน จำนวน 260 วัน	2,900,000	502,137.12	1,046,040.68	ต.ค.67-ก.ย.68	-	✓	-	-	ดำเนินการ ตามที่ กำหนดไว้	(เบิกเป็น งวด)



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1.5 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ตามมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
		-จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 260 วัน										

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.5 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ จำนวน 1 เครื่อง	4,100	4,100	-	18 มี.ค.2568	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา จำนวน 1 เครื่อง	20,000	20,000	-	18 มี.ค.2568	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ จำนวน 1 เครื่อง	19,000	19,000	-	18 มี.ค.2568	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาด 18,000 บีทียู ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ จำนวน 1 เครื่อง	21,500	-	-	ม.ค.-มี.ค.68	-	-	✓	-	-	
2	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ จำนวน 1 เครื่อง	24,900	-	-	ม.ค.-มี.ค.68	-	-	✓	-	-	
3	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า จำนวน 1 เครื่อง	24,900	-	-	ม.ค.-มี.ค.68	-	-	✓	-	-	



ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๓ กลยุทธ์ จัดระบบการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนสมดุล

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	2,702,000	-	-	มี.ค.-ก.ค.68	-	-	✓	-	-	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ก่อสร้างอาคาร ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนอง ตะเภา	ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ลึกโดย เฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องรางกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 600 เมตร พร้อมวาง ท่อ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 40 ท่อน	936,500	-	-	พ.ย.-ธ.ค.2567	-	-	✓	-	-	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยตายง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ดำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 289.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,156 ตารางเมตร	660,000	-	-	พ.ย.-ธ.ค.2567	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขอยพวงพะยอม หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 70.00	318,000	-	-	พ.ย.-ธ.ค.2567	-	✓	-	-	-	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1/2 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร	491,000	488,000	3,000	25 ก.ย.2567-24 พ.ย.2567	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 248.00 พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก	1,105,000	-	-	24 ก.พ.2568- 26 เม.ย.2568	-	✓	-	-	-	
6	ก่อสร้างขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยพุนสุข หมู่ที่ 15 บ้านหนอง ขอนเหนือ	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า 800.00 ตารางเมตร	125,000	-	-	พ.ย.-ธ.ค.2567	-	-	✓	-	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ขุดลอกลำห้วย ซอยศาลาโบราณ หมู่ที่ 9 บ้านขนทอง	ลำห้วย กว้าง 10.00 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	88,000	88,000	-	12 ธ.ค.2567	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-31 มีนาคม พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ					หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ	ตัดหญ้า 2 ข้างทางตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ ทั้ง 16 หมู่บ้าน 47 จุด	129,500	129,500	-	13 ก.ย.-24 ต.ค.2567	✓	-	-	-	ดำเนินการตามที่กำหนดไว้	